



PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010.DO 2014.GODINE
AŽURIRANJE u 2011.g.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj predmeta: 01-05-02449-2012
Broj akta: 01EH-001
Gračanica, 28. 06. 2012. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 90. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 1/06), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj 28. 06. 2012. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2011. godini.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Gračanica».



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Edin Ibrićević

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2011.g.

r.b.	Sadržaj	strana
1	Aktivnosti za ažuriranju PKI	3-4
2	Izveštaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za 2010.godinu	5-14
3	Ažuriranje i pristigli prijedlozi za investiranje	15-16
4	Plan za 2011.g. u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2011, usaglašeno sa usvojenim Budžetom za 2011.godinu	17-34
5	Plan za 2012.g. u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2011	35-65
6	Plan za 2013.g. u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2011	65-92
7	Plan za 2014.g. u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2011	93-112
8	Prenos u 2015.g. iz Plana kapitalnih investicija: ažuriranje u 2011	113-123
9	Rekapitulacija	124

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2011.g.

UVOD

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Gračanica 2010.godine.

Po završetku planiranih aktivnosti za izradu Programa Kapitalnih investicija, Općinsko vijeće Gračanica je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Općine za period 2010–2014.godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u čijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.

Implementacija Programa Kapitalnih investicija je počela odmah u 2010.godini.

AŽURIRANJE u 2011.g.

Prema Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godine predviđene su aktivnosti da se svake godine vrši ažuriranje Programa tako da općinski načelnik raspiše javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloga za investiranje, koordinacioni tim izvrši ocjenu i bodovanje pristiglih prijedloga, služba izvršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za narednu svaku godinu, sačini izvještaj o ažuriranju PKI za prošlu godinu.

Ažuriranje u 2011.godini je izvršeno tako:

- da su svi planirani projekti za realizaciju koji su realizovani u 2010.godini izdvojeni te imamo listu realizovanih projekta u 2010.godini a nerealizovane projekte iz 2010.godine uvrštene za realizaciju za naredne godine.
- što je objavljen Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje za 2011.godinu, koji je bio otvoren od 19.11.2010.god. do 06.12.2010.god.do 12,00 sati. Sekretar tima je sačinio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje za 2011.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno 7 prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da se 5 prijedloga ponavlja, tako da je konstatovano da je pristiglo ukupno 2 prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Ažuriranje za 2011.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2010.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2011.g.usaglašene sa usvojenim Budžetom za 2011.godinu
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2012.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2013.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.
- izvršen prenos u 2015.godinu za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.

Budžet za 2011.godinu je usvojen, te su svi planirani projekti za 2011.godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti će realizovati prema Budžetu za 2011.godinu a svi ostali projekti će se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Općine Gračanica, odlukama i drugim aktima Općine Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost.

Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih preduslova.

Koordinacioni tim
za izradu Programa
kapitalnih investicija
Općine Gračanica

I Z V J E Š T A J

o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2010.godinu

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Od planiranih projekata za realizaciju u 2010.godini, pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovoj godini a neki su započeti pa će se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da od planiranih vrijednosti projekata (ukupne vrijednosti na osnovu procijenjenih vrijednosti projekata) u iznosu od 8.148.092 KM realizovani su projekti u vrijednosti od 4.797.652 KM odnosno 58,88 % od planiranih sredstava.

Od ukupno realizovanih sredstava u 2010.godini je realizovano: projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 559.600 KM, projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 2.452.292 KM, projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 738.000 KM, projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 743.700 KM, projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 77.000 KM i projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 227.000 KM.

Treba napomenuti da je došlo do veće realizacije u Grupi VI program regulacije, odnosno projekat regulacije korita rijeke Sokoluše (planirano manje sredstava a obezbijeđeno od drugih izvora više sredstava).

Imajući u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2010.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, ekonomsku krizu i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati uspješnom.

REALIZOVANO IZ PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2010. GODINU
AŽURIRANJE u 2011.g.

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												ostaje za realizaciju
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	
1	2010 /I /1	Sajam GRAPOS EXPO 2010 Gračanica	295.000	0	295.000	50.000	0	160.000	25.000	60.000	0	0	0	211	0
2	2010 /I /4	Rekonstrukcija i restauracija stare džamije Soko u Sokolu	185.000	0	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0	0	87	50.000
3	2010 /I /6	Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima (završetak radova)	80.000	0	80.000	70.000	0	0	10.000	0	0	0	0	78	0
4	2010 /I /13	Asfaltiranje sportskog poligona i ograđivanje u MZ Trnovci	25.000	0	22.660	18.660	0	0	0	0	0	4.000	0	35	2.340
5	2010 /I /14	Kulturne i sportske aktivnosti u MZ Lukavica	10.000	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0	8.000	0	35	0
6	2011 /II /5	Projekat Ugradnja stolarije u JU „Naša djeca“ Gračanica	20.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0		18.000

7	2010 /I /10	Spomen obilježje palim borcima u ratu 1992-1995. i 1941-1945.god. u MZ Piskavica	20.000	0	15.000	3.500	0	0	6.500	0	0	5.000	0	49	5.000
	UKUPNO KM		635.000	0	559.660	146.160	0	160.000	41.500	195.000	0	17.000	0	495	75.340

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizova no	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	0	1.200.000	0	0	800.000	0	400.000	0	0	0	203	4.300.000
2	2010 /II /2	Put Gračanica – Sočkovac- deminiranje	400.100	0	400.100	0	0	0	0	0	0	0	400.100	115	0
3	2010 /II /3	Obala i korito rijeke Spreče 15 – tehničko izviđanje (deminiranje)	132.900	0	132.900	0	0	0	0	0	0	0	132.900	114	0
4	2010 /II /4	Obala i korito rijeke Spreče 7– tehničko izviđanje (deminiranje)	31.680	0	31.680	0	0	0	0	0	0	0	31.680	113	0
5	2010 /II/5	Obala i korito rijeke Spreče 8 – tehničko izviđanje (deminiranje)	80.600	0	80.600	0	0	0	0	0	0	0	80.600	113	0
6	2010 /II /6	Obala i korito rijeke Spreče 11- deminiranje	31.140	0	31.140	0	0	0	0	0	0	0	31.140	113	0

7	2010 /II /7	Obala i korito rijeke Spreče 6 – tehničko izviđanje (deminiranje)	20.082	0	20.082	0	0	0	0	0	0	0	20.082	112	0
8	2010 /II /8	Obala i korito rijeke Spreče 16 – tehničko izviđanje (deminiranje)	32.670	0	32.670	0	0	0	0	0	0	0	32.670	112	0
9	2010 /II /9	Spreča-Grabovac – tehničko izviđanje (deminiranje)	13.200	0	13.200	0	0	0	13.200	0	0	0	0	107	0
10	2010 /II /10	Obala i korito rijeke Spreče 17 – tehničko izviđanje (deminiranje)	16.650	0	16.650	0	0	0	0	0	0	0	16.650	105	0
11	2010 /II /11	Lendići-tehničko izviđanje (deminiranje) (učesće Općine	50.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	95	30.000
12	2010 /II /14	«Kojići-Okučnice 3» tehničko izviđanje (deminiranje)	123.300	0	123.300	0	0	0	0	0	0	0	123.300	85	0
13	2010 /II /15	«Donji Skipovac- Brđani 5». Tehničko izviđanje (deminiranje)	64.980	0	64.980	0	0	0	0	0	0	0	64.980	82	0
14	2010 /II/17	«Donji Skipovac- Brđani 2». Tehn ičko izviđanje (deminiranje)	34.870	0	34.870	0	0	0	0	0	0	0	34.870	81	0
15	2010 /II/19	«Kojići-Okučnice 1» tehničko izviđanje (deminiranje)	83.600	0	83.600	0	0	0	0	0	0	0	83.600	79	0

16	2010 /II /20	«Skipovac-Kojići Okučnice 3A» Deminiranje	16.160	0	16.160	0	0	0	0	0	0	0	16.160	78	0
17	2010 /II /21	«Donji Skipovac- Brđani 3» tehničko izviđanje (deminiranje)	106.300	0	106.300	0	0	0	0	0	0	0	106.300	75	0
18	2010 /II /23	Trajno obilježavanje rizičnih površina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	13.960	0	13.960	0	0	0	0	0	0	0	13.960	72	0
19	2010 /II /25	«Kojići- Okučnice» tehničko izviđanje (deminiranje)	30.100	0	30.100	0	0	0	0	0	0	0	30.100	71	0
	UKUPNO KM		6.782.292	0	2.452.292	20.000	0	800.000	13.200	400.000	0	0	1.219.092	1925	4.330.000

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	Ranije realizova	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /III/1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploa tacionih bunara i uvođenje novh količina vode u sistem	1.800.000	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	146	1.720.000

2	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	0	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	115	667.000
3	2010 /III /4	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Lipa u MZ Gračanica	150.000	0	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	103	140.000
4	2010 /III /5	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Čiriš u MZ Gračanica	100.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	101	90.000
5	2010 /III /12	Projekat vodosna bdijevanja MZ Stjepan Polje	674.000	141.000	533.000	63.000	0	0	100.000	100.000	0	270.000	0	82	0
6	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. Vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	0	36.000	11.000	0	0	25.000	0	0	0	0	77	364.000
7	2011 /III /27	Izgradnja eksploatacionog bunara i izvod vode u bazen Golaći u MZ Malešići	40.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	77	32.000
8	2011 /III /35	Vodosnabdijevanje-bušenje dubinskih bunara u MZ Miričina	70.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	52	65.000

9	2010 /III /19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	51	342.000
10	2010 /III /21	Vodovod Piragići (rekonstrukcija) u MZ Gornji Doborovci	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	45	15.000
	UKUPNO KM		4.314.000	141.000	738.000	158.000	0	5.000	125.000	180.000	0	270.000	0	849	3.435.000

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	ozna k	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	Ranije realizova	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /IV /4	Rekonstrukcija ul. Kej Fridriha Foglara u MZ Gračanica-izrada projekta	210.000	0	210.000	160.000	50.000	0	0	0	0	0	0	135	0
2	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Gračanica	400.000	0	65.000	40.000	0	0	0	0	0	25.000	0	127	335.000
3	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Općine I faza završetak multi-funkcionalne sale	350.000	0	190.000	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0	125	110.000
4	2010 /IV /9	Rekonstrukcija ul. Sultan Mehmeda II Fatiha u MZ Gračanica	160.000	0	160.000	110.000	50.000	0	0	0	0	0	0	116	0

5	2010 /IV /10	Rekonstrukcija ul. 22.Divizije u MZ Gračanica- izrada projekta	154.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	109	74.000
6	2010 /IV /22	Izgradnja ulične rasvjete i rekonstrukcija elektro-mreže u MZ Vranovići	210.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	62	200.000
7	2010 /IV /23	Izgradnja javne rasvjete na području MZ Babići	50.000	0	20.000	6.000	0	0	0	0	0	14.000	0	62	30.000
8	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0	38	26.300
	UKUPNO KM		1.569.000	0	743.700	509.700	100.000	0	0	0	95.000	39.000	0	774	775.300

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /V /1	Unapređenje sposobnosti općine za upravljanje informacionim tehnologijama- Općina	27.000	0	27.000	7.000	0	0	0	0	0	0	20.000	129	0

2	2010 /V /3	Program licenciranja softvera-Općina	20.000	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	15.000	119	0
3	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	108	70.000
	UKUPNO KM		147.000	0	77.000	42.000	0	0	0	0	0	0	35.000	356	70.000

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												ostaje za realizaciju
			Cijena projekta	realizova no	Ulaganja u 2010	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	
1	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	0	227.000	27.000	0	0	200.000	0	0	0	0	100	2.391.000
	UKUPNO KM		2.618.000	0	227.000	27.000	0	0	200.000	0	0	0	0	100	2.391.000

REKAPITULACIJA REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U 2010.GOD.
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period 2010.god-2014.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	2010.god										prenos u 2011.god
	planirano	ostvareno u %	Izvori finansiranja								Ostaje za realizaciju u narednom periodu
grupa ↓	realizovano		Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	građani	donacije	
GRUPA I	740.000		212.000	0	105.000	135.000	245.000	0	43.000	0	
sport, kultura, potrebe manjina	559.660	75,62	146.160	0	160.000	41.500	195.000	0	17.000	0	180.340
GRUPA II	3.485.592		20.000	0	1.000.000	13.200	500.000	0	0	1.952.392	
toplifikacija, deminiranje	2.452.292	70,35	20.000	0	800.000	13.200	400.000	0	0	1.219.092	1.033.300
GRUPA III	1.475.000		641.000	0	360.000	100.000	80.000	0	173.000	120.000	
vodovod, kanalizacija	738.000	32,95	158.000	0	5.000	125.000	180.000	0	270.000	0	737.000
GRUPA IV	2.140.500		730.500	600.000	0	560.000	0	125.000	125.000	0	
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	743.700	34,74	509.700	100.000	0	0	0	95.000	39.000	0	1.396.800
GRUPA V	117.000		72.000	0	0	0	0	0	0	45.000	
oprema, dokumentacija	77.000	65,81	42.000	0	0	0	0	0	0	35.000	40.000
GRUPA VI	190.000		90.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	227.000	194,47	27.000	0	0	200.000	0	0	0	0	*Više realiz za 37.000
ukupno	8.148.092		1.765.500	600.000	1.465.000	858.200	875.000	125.000	341.000	2.117.392	
	4.797.652	58,88	1.118.500	0	910.000	318.000	800.000	95.000	58.000	1.254.092	3.350.440

*više realizovano u grupi VI, u programu regulacije, projekat regulacija korita rijeke Sokoluše

AŽURIRANJE u 2011.g.

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

Aktivnosti koje su prethodile Ažuriranju u 2011.g. PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period od 2010. do 2014.godine su:

- Općinsko vijeće Gračanica je u skladu sa Memorandumom o razumijevanju, potpisanom između Općine Gračanica i Projekta Upravne Odgovornosti u BiH (GAP) je donijelo, dana 27.05.2009.godine, Odluku o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Gračanica (br. 01-28-1992/09).
- Po provođenju procedure za izradu Programa kapitalnih investicija Općinsko vijeće je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Općine za period 2010 – 2014. Godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u čijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.
- Prema Programu kapitalnih investicija svake godine će se vršiti ažuriranje Programa tako da će općinski načelnik raspisati javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloga za investiranje, koordinacioni tim će izvršiti ocjenu i bodovanje pristiglih prijedloga, služba će izvršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za svaku godinu

Po ranije donešenim odlukama Program kapitalnih investicija za 2010-2014.godine će se svake godine ažurirati te su preduzete aktivnosti tako da je:

- objavljen Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje za 2011.godinu, koji je bio otvoren od 19.11.2010.god. do 06.12.2010.god.do 12,00 sati.
- Sekretar tima je sačinio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje za 2011.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno 7 prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da se 3 prijedloga ponavlja, tako da je konstatovano da je pristiglo ukupno 4 prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Ažuriranje za 2011.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2010.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2011.g.usaglašene sa usvojenim Budžetom za 2011.godinu
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2012.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2013.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.
- izvršen prenos u 2015.godinu za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.

Budžet za 2011.godinu je usvojen te su svi planirani projekti za 2011.godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti će realizovati prema Budžetu za 2011.godinu a svi ostali projekti će se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Općine Gračanica, odlukama i drugim aktima Općine Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost.

Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih preduslova.

Spisak pristiglih prijedloga za investiranje koji su uvršteni u PKI

r.b.	projekat	Procijenjena vrijednost	napomena
1	Rekonstrukcija puta Avdići-Monj u MZ Dobrovci	60.000	uvršteno u PKI grupa IV za realizaciju u 2012.g.
2	Asfaltiranje puta Mehmedovići-Biberovo Polje u MZ Džakule (obezbijedena sredstava i iz općine Gradačac)	87.212	uvršteno u PKI grupa IV za realizaciju u 2011.g.
3	Adaptacija i dogradnja društvene zgrade u MZ Džakule	60.000	uvršteno u PKI grupa IV za realizaciju u 2012.g. i 2013.g.
4	Rekonstrukcija kapitaže Kadijevac-Lipovac u MZ Babići	30000	uvršteno u PKI grupa III za realizaciju u 2012.g.
	ukupno	207.212	

Spisak pristiglih prijedloga za investiranje koji nisu uvršteni u PKI (smatraju se dupli)

r.b.	projekat	Procijenjena vrijednost	napomena
1	Odvodnja orpadnih i onečišćenih voda u cilju zaštite i osposobljavanja gradskog građevinskog zemljišta u naselju Varoš u MZ Gračanica		uvršteno u PKI kao regulacija Varošskog potoka
2	Lokalna putna infrastruktura u naselju Okići u MZ Škahovica		uvršteno u PKI kao rekonstrukcija puta u naselju OKIĆI u MZ Škahovica
3	Kanalizacija, struja, voda, put, rasvjeta u naselju Grabovac u MZ Gračanica		uvršten u PKI kao infrastruktura u naselju Grabovac u MZ Gračanica

PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2011. GODINU
AŽURIRANJE u 2011.g.

PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2011. GODINU
AŽURIRANJE u 2011.g.

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donaci j	Bodo vi	ostaje za realizacij u
1	2010 /I /1	Sajam SAPO 2011 Gračanica	295.000	0	295.000	50.000	0	195.000	30.000	20.000	0	0	0	211	0
2	2010 /I /4	Rekonstrukcija i restauracija stare džamije Soko u Sokolu	185.000	135.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	87	0
3	2010 /I /5	Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda- BKC	100.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	87	90.000
4	2010 /I /7	Rekonstrukcija rukometnog igrališta u MZ Gračanica	65.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	76	35.000
5	2011 /II /5	Uređenje vanjskog dvorišta – dječije igralište JU Dječije obdanište	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	50	10.000

6	2010 /I /10	Spomen obilježje palim borcima u ratu 1992-1995. i 1941-1945.god. u MZ Piskav	20.000	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	10.000	0	49	5.000
7	2012 /I /11	Izgradnja poligona u MZ Buk	30.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	44	0
8	2011 /I /6	Izgradnja spomen obilježja «Šehidi Babića»	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	44	0
9	2010 /I /11	Zapošljavanje mladog kadra općine Gračanica	15.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	5.000
10	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	30.000
11	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ Gornji Dobrovci	40.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	39	30.000
12	2010 /I /13	Asfaltiranje sportskog poligona i ogrđivanje u MZ Trnovci	25.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	35	10.000
13	2010 /I /14	Kulturne i sportske aktivnosti u MZ Lukavica	10.000	0	10.000	2.000	0	0	0	0	0	8.000	0	35	0
14	2010 /I /15	Zdravstvena zaštita za udruženje roma	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	33	0

15	2011 /I /11	Izgradnja poligona malih sportova u MZ Pribava	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	32	0
16	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogometnom igralištu u MZ Miričina	40.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	31	35.000
17	2011 /II /5	Projekat Ugradnja stolarije u JU „Naša djeca“ Gračanica	20.000	2.000	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	13.000		0
20	2011 /II /20	Projekat podrška rada NVO	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000
	UKUPNO KM		960.000	137.000	570.000	217.000	0	195.000	30.000	70.000	0	38.000	18.000	939	225.000

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	označka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizovano	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donaci	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	1.200.000	1.500.000	0	0	900.000	0	600.000	0	0	0	203	2.800.000
2	2010 /II /11	Lendići-tehničko izviđanje (deminiranje) (učesće Općine	50.000	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	95	0

3	2010 /II /12	«Vis-Šamunica» površine koje do sada nisu demini rane. Tehničko izviđanje (deminiranje)	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	89	0
4	2010 /II /13	Donji Skipovac- šuma Gušta 1 (deminiranje)	104.100	0	104.100	0	0	0	0	0	0	0	104.100	87	0
5	2010 /II/1 6	«Kojići-Okučnice 2» tehničko izviđanje (deminiranje)	113.600	0	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	81	0
6	2010 /II /18	Gornji Skipovac- površine koje do sada nisu deminira ne. Tehničko izviđanje- deminiranje (učesće)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	80	0
7	2010 /II /18	Donji Skipovac- površine koje do sada nisu deminira ne. Tehničko izviđanje- deminiranje (učesće)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	80	0
8	2010 /II /22	«Kojići» deminiranje	145.100	0	145.100	0	0	0	0	0	0	0	145.100	74	0

9	2010 /II/2 4	«Gornji Skipovac- Topalovići 2» Tehničko izviđanje (deminiranje)	20.500	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	20.500	72	0
10	2010 /II/2 3	Trajno obilježavanje rizičnih površina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	13.960	0	13.960	13.960	0	0	0	0	0	0	0	72	0
UKUPNO KM			6.297.260	1.220.000	2.277.260	43.960	0	900.000	0	600.000	0	0	733.300	933	2.800.000

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donaci	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2010 /III /1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksp lo acionih bunara i uvođenje novih količina vode u sistem	1.800.000	80.000	320.000	80.000	0	240.000	0	0	0	0	0	146	1.400.000
2	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	33.000	118.000	0	0	0	0	0	0	0	118.000	115	549.000

3	2010 /III /4	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Lipa u MZ Gračanica	150.000	10.000	40.000	15.000	0	25.000	0	0	0	0	0	103	100.000
4	2010 /III /5	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Čiriš u MZ Gračanica	100.000	10.000	25.000	15.000	0	10.000	0	0	0	0	0	101	65.000
5	2010 /III /6	Rekonstrukcija azbest-ceme ntnog cjevovo da i rekonstru kcija priključa ka u ul.M.Šems ekadića u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	100	25.000
6	2010 /III /7	Vodosnabdijevanj e Mjesne zajednice D. Orahovica	1.100.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	99	1.040.000
7	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - prilog idejni projekat vodovoda Škahovica	263.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	95	233.000

8	2010 /III/9	Izgradnja cjevovoda za prihvat preli vnih i obori nskih voda sa Rezervoara Gaj u MZ Gračanica	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	94	0
9	2010 /III /10	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanj a za naselje Gornji Drafnići- Brezik u MZ Gračanica	200.000	0	30.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	87	170.000
10	2011 /III /16	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanj a za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica	150.000	0	60.000	25.000	0	25.000	0	0	0	10.000	0	86	90.000
11	2011 /III /20	Izrada hidrogeološke karte šireg područja zaštitnih zona Soko sa sani ranjem upojnih mjesto (vrtača)	70.000	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	82	0
12	2011 /III /21	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	80	45.000
13	2011 /III /22	Izgradnja novog sistema vodosnabdijevanj a za naselje Lendići	350.000	0	55.000	20.000	0	25.000	0	0	0	10.000	0	79	295.000

14	2010 /III /13	II Faza rekonstrukcije vodovo dne mreže i aktiviranje novog izvorišta u MZ Buk	65.000	0	65.000	30.000	0	0	0	0	0	35.000	0	78	0
15	2010 /III /14	Vodosnabdijevanj e Delići- Devedžije-Zolje u MZ Lukavica	200.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	78	170.000
16	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	36.000	70.000	20.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	77	294.000
17	2011 /III /27	Izgradnja eksploatacionog bunara i izvod vode u bazen Golaći u MZ Malešići	40.000	8.000	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	77	12.000
18	2010 /III /16	Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda «Alići i Džafići» u MZ Doborovci	36.000	0	36.000	15.000	0	0	0	0	0	21.000	0	76	0
19	2010 /III /18	Vodosnabdijevanj e u MZ Donja Lohinja	200.000	0	75.000	40.000	0	0	15.000	0	0	20.000	0	60	125.000
20	2011 /III /33	Vodosnabdijevanj e-rekonstr ukcija glavne mreže i pobolj šanje kapacite ta u MZ Trnovci	35.000	0	35.000	15.000	0	0	0	0	0	20.000	0	53	0

21	2011 /III /35	Vodosnabdijevanje-bušenje dubinskih bunara u MZ Miričina	70.000	5.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	52	45.000
22	2010 /III/1 9	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	8.000	48.000	20.000	0	0	20.000	0	0	8.000	0	51	294.000
23	2010 /III /21	Vodovod Piragići (rekonstrukcija) u MZ G. Doborovci	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	45	0
24	2011 /III /43	Vodovod Hodžići (rekonstrukcija) u MZ G. Doborovci	11.000	0	11.000	2.000	0	0	0	0	0	9.000	0	44	0
UKUPNO KM			6.485.000	205.000	1.328.000	482.000	0	465.000	60.000	0	0	203.000	118.000	1.958	4.952.000

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	označka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizovano	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donacij	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /IV /1	Završetak PKSC Bazen	2.000.000	0	850.000	0	0	0	850.000	0	0	0	0	170	1.150.000
2	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	142	85.000

3	2010 /IV /3	Uređenje zelene pijace	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	137	0
4	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Gračanica	400.000	65.000	120.000	100.000	0	0	0	0	0	20.000	0	127	215.000
5	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Općine I faza završetak multi-funkci onalne sale	300.000	190.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	125	0
6	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Općine- opremanje sprata	210.000		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	125	150.000
7	2010 /IV /7	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Skver)	400.000	0	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	120	390.000
8	2010 /IV /8	Rekonstrukcija ul. Gračanički Skver u MZ Gračanica	54.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	119	44.000
9	2010 /IV /10	Rekonstrukcija ul. 22.Divizije u MZ Gračanica	154.000	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	109	24.000
10	2010 /IV /11	Obnova stare bosanske kuće u Gračanici	50.000	0	25.000	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0	99	25.000
11	2011 /IV /18	Rekonstrukcija ul. M. M. Bašeskije u MZ Gračanica	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0	89	0

12	2010 /IV /12	Rekonstrukcija ul. Kotoruša u MZ Gračanica	60.000	0	35.000	30.000	0	0	0	0	0	5.000	0	76	25.000
13	2010 /IV /13	Proširenje objekta porodične medicine u naselju Polje u MZ St. Polje	40.000	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	10.000	0	73	15.000
14	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	72	90.000
15	2012 /IV /27	Rekonstrukcija puta Brezje u MZ Malešići	162.000	0	100.000	60.000	0	0	0	0	0	40.000	0	71	62.000
16	2010 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Mejdanić u MZ Gračanica	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	69	0
17	2011 /IV /32	Asfaltiranje puta Dobrovci- Pandurište	330.000	0	70.000	50.000	0	0	0	0	0	20.000	0	66	260.000
18	2010 /IV /19	Dovršetak podružne 4- razredne škole u MZ Pribava	70.000	0	70.000	10.000	0	0	60.000	0	0	0	0	65	0
19	2011 /IV /33	Asfaltiranje puta naselja Guvna 2 – Kamenica u MZ Donja Orahovica	22.000	0	22.000	13.200	0	0	0	0	0	8.800	0	63	0

20	2011 /IV /34	Asfaltiranje puta naselja Dedići Kamenica u MZ Donja Orahovica	11.000	0	11.000	6.600	0	0	0	0	0	4.400	0	63	0
21	2010 /IV /20	Rekonstrukcija ul. Prolaz Kapetanuša u MZ Gračanica	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	62	0
22	2010 /IV /22	Izgradnja ulične rasvjete i rekonstrukcija elektro-mreže u MZ Vranovići	210.000	10.000	200.000	10.000	0	0	180.000	0	0	10.000	0	62	0
23	2010 /IV /23	Izgradnja javne rasvjete na području MZ Babići	50.000	20.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	62	25.000
24	2010 /IV /24	Rekonstrukcija ul. Malkića Sokak u MZ Gračanica	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
25	2010 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Kamenita voda u MZ Gračanica	33.000	0	33.000	28.000	0	0	0	0	0	5.000	0	58	0
26	2010 /IV /27	Rekonstrukcija ul. Mejdani Džedid Sokak u MZ Gračanica	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
27	2010 /IV /28	Izgradnja potpornog zida u ul. Drijenča u MZ Gračanica	50.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	55	30.000

28	2011 /IV /39	Asfaltiranje dionice loka -lnog puta D.Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	52	270.000
29	2011 /IV /40	Obezbjedenje minimalnih uslova za rad J.U. Dječije obdanište "Naša djeca" ugradnja stolarije u MZ Gračanica	20.000	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	51	0
30	2011 /IV /41	Nabavka školskog namještaja za novu zgradu OŠ u Doborovci	100.000	0	70.000	10.000	0	0	60.000	0	0	0	0	51	30.000
31	2011 /IV /44	Održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica	30.000	0	8.000	6.000	0	0	0	0	0	2.000	0	47	22.000
32	2011 /IV /46	Put Šašovka u MZ Lukavica	40.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	47	0
33	2011 /IV /47	Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešići	80.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	47	60.000
34	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	35.000
35	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	100.000

36	2011 /IV /53	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	43	55.000
37	2011 /IV /56	Asvaltiranje puta Mujka-novac- Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja	144.000	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	39	104.000
38	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	8.700	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	38	21.300
39	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	36	97.000
40	2011 /IV /64	Sanacija putnog pravca Rijeka- Sabitovići u MZ Prijeko Brdo	63.000	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	10.000	0	34	38.000
41	2011 /IV /41	Asfaltiranje puta Mehmedo vići- Biberovo Polje u MZ Džakule	87.212	0	87.212	17.443	0	0	0	0	0	17.442	52.327	34	0
UKUPNO KM			6.312.212	373.700	2.516.212	942.243	0	0	1.285.000	15.000	0	212.642	52.327	3.003	3.422.300

GRUPA V
OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donaci j	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2010 /V /2	Umrežavanje mjesnih ureda sa centrom za pružanje usluga u Općini Gračanica	21.500	0	21.500	11.500	0	0	0	0	0	0	10.000	120	0
2	2011 /V /3	Opremanje TVJ Gračanica-autocisterna V= 12.000 L	500.000	0	200.000	50.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	120	300.000
3	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	108	55.000
4	2011 /V /6	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i revitalizacije nacionalnog spomenika objekta historijske građevina Konak-Vijećnica u Gračanici (ZGRADA OPĆINE)	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	104	0

5	2010 /V /6	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i revitalizacije nacionalnog spomenika objekta džamije u Delićima u MZ Lukavica	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	56	0
UKUPNO KM			691.500	30.000	306.500	131.500	100.000	50.000	0	0	0	0	25.000	627	355.000

**KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE,
REGULACIJA**

GRUPA VI

r.b.	označka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2011 /VI /2	Jama stočna grobnica sa pomoćnim objektima u općini Gračanica	224.030	0	80.000	30.000	0	0	50.000	0	0	0	0	112	144.030
2	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	227.000	200.000	50.000	0	0	100.000	50.000	0	0	0	100	2.191.000

3	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafnickog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafnicke džamije) u MZ Gračanica	71.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	58	61.000
4	2011 /VI /9	Regulacija korita Potoka Japaga (dionica završetka ranije urađene i zacjevljenja potoka Japaga u naselju Japaga) u MZ Gračanica	17.500	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	58	0
5	2010 /VI /3	Regulacija korita Varoškog Potoka (dionica od uljevnice do mosta u ul. Bosanska) u MZ Gračanica	34.500	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	53	19.500
6	2010 /VI /4	Sanacija Klizišta «Kršić» u MZ Vranovići	78.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	44	68.000
7	2010 /VI /5	Sanacija klizišta Bijeli Potok u MZ Lukavica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0
	UKUPNO KM		3.058.030	227.000	347.500	147.500	0	0	150.000	50.000	0	0	0	465	2.483.530

**PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2012. GODINU
AŽURIRANJE u 2011.g.**

PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2012. GODINU
AŽURIRANJE u 2011.g.

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizov ano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donacij	Bod ovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /I /1	Sajam SAPO 2012 Gračanica	350.000	0	350.000	50.000	0	250.000	30.000	20.000	0	0	0	211	0
2	2010 /I /2	Skeniranje i digitaliza cija dokumenata, razvoj elektronske biblioteke -arhiva općine Gračanica	40.000	0	40.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	120	0
3	2010 /I /3	Uređenje prostora kuglane i privođenje dvojne namjene (sklonište- kuglana) BKC	100.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	90	95.000
4	2010 /I /5	Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda- BKC	100.000	10.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	87	67.500

5	2012 /I /3	Sanacija kulturno-histotijjskih spomenika	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	77	0
6	2012 /I /4	Rekonstrukcija gradske gale rije, male sale za seminare i pratećih objekata (stolarija)	130.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	77	100.000
7	2012 /I /5	Presvlačenje stolica, poda, zastora u pozorišnoj Sali BKC	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	77	0
8	2010 /I /7	Rekonstrukcija rukometnog igrališta u MZ Gračanica	65.000	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	76	0
9	2010 /I /8	Ozvučenje u pozorišnoj Sali BKC	10.000	0	10.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	68	0
10	2011 /II /5	Uređenje vanjskog dvorišta – dječije igralište JU Dječije obdanište	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	50	0
	2010 /I /10	Spomen obilježje palim borcima u ratu 1992-1995. i 1941-1945.god. u MZ Piskavica	20.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	49	0

11	2010 /I /24	Zapošljavanje mladog kadra općine Gračanica	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	43	0
12	2011 /I /8	Obrazovanje roma	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0
13	2011 /I /9	Uređenje sportskog poligona u naselju Režići-Gornji Čiriš u MZ Gračanica	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	39	0
14	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ Gornji Dobrovci	40.000	10.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	39	0
15	2012 /I /14	Rekonstrukcija školskog poligona u MZ Lukavica	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	35	0
16	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogome tnom igralištu u MZ Miričina	40.000	5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	31	20.000
17	2011 /I /13	Izgradnja travnatog terena za mali nogomet u MZ Donja Lohinja	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	31	0
18	2012 /I /15	Otkup zemljišta i izgradnja igrališta za mali nogomet u naselju Golaći u MZ Malešići	65.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0

19	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
20	2011 /II /20	Projekat podrška rada NVO	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2012 /I /22	Projekat Uvođenje grijanja u objektu škole u MZ Pribava	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
22	2012 /I /23	Projekat Nabavka školskog namještaja za školu u MZ Pribava	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO KM		1.360.000	105.000	917.500	472.500	0	250.000	165.000	20.000	0	10.000	0	1.275	302.500

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	ozna ka	Naziv projekta								Izvori sredstava u KM					
			Cijena projekta	realizov ano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donacij	Bod ovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	2.700.000	1.500.00 0	0	0	1.200.000	0	300.000	0	0	0	203	1.300.000
2	2012 / II /2	«Gornji Skipovac-Rosići» Deminiranje	54.580	0	54.580	0	0	0	0	0	0	0	54.580	79	0
	UKUPNO KM		5.554.580	2.700.000	1.554.580	0	0	1.200.000	0	300.000	0	0	54.580	282	1.300.000

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizov ano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donacij	Bod ovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /III /1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksplo atacionih buna ra i uvođenje novh količina vode u sistem	1.800.000	400.000	1.400.000	50.000	1.050.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	146	0
2	2010 /III /2	Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacionog sistema Gračanica	4.000.000	0	1.175.000	50.000	925.000	0	100.000	100.000	0	0	0	138	2.825.000
3	2011 /III /3	Postrojenje za tretman pitkih voda u Sokolu, Općina Gračanica	1.100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	129	1.050.000
4	2010 /III /6	Rekonstrukcija dijela dovodnog cjevovoda Soko- Gaj u MZ Gračanica	100.000	0	100.000	60.000	0	40.000	0	0	0	0	0	119	0
5	2011 /III /5	Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema Gračanica	3.500.000	0	100.000	70.000			30.000					118	3.400.000
6	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	151.000	210.000	50.000	0	0	25.000	0	0	15.000	120.000	115	339.000

7	2010 /III /4	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Lipa u MZ Gračanica	150.000	50.000	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	103	0
8	2010 /III /5	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Čiriš u MZ Gračanica	100.000	35.000	75.000	30.000	0	35.000	0	0	0	0	0	101	0
9	2010 /III/ 6	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u ul.M.Šemsekadića u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	100	0
10	2010 /III /7	Vodosnabdijevanj e Mjesne zajednice D. Orahovica	1.100.000	60.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	99	940.000
11	2014 /III /4	Izgradnja kana lizacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	97	2.220.000

12	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - prilog idejni projekat vodovoda Škahovica	263.000	30.000	80.000	20.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	95	153.000
13	2011 /III /13	Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	25.000
14	2011 /III /13	Nastavak izgradnje kanali zacione mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	25.000
15	2011 /III /14	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	91	75.000
16	2011 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	91	75.000
17	2012 /III /12	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Škahovica i MZ Piskavica	2.400.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	91	1.600.000

18	2012 /III /13	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Korića Brdo- Deponija» u MZ Gračanica	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	88	70.000
19	2012 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Babići	1.900.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	88	1.835.000
20	2010 /III /10	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanj a za naselje Gornji Drafnići- Brezik u MZ Gračanica	200.000	30.000	160.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	87	10.000
21	2011 /III /16	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanj a za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica	150.000	60.000	60.000	25.000	0	25.000	0	0	0	10.000	0	86	30.000
22	2011 /III /17	Rekonstrukcija LŽ distribu cionog cjevovoda «Hadžijina voda- Ada» u MZ Gračanica	50.000	0	50.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	85	0
23	2010 /III/ 11	Bušotina pitke vode za građane MZ Babići	150.000	0	30.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	82	120.000

24	2011 /III/ /21	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	80	0
25	2011 /III/ /22	Izgradnja novog sistema vodosnabdijevanj a za naselje Lendići	350.000	55.000	60.000	25.000	0	25.000	0	0	0	10.000	0	79	235.000
26	2010 /III/ /14	Vodosnabdijevanj e Delići- Devedžije-Zolje u MZ Lukavica	200.000	30.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	78	0
27	2012 /III/ /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule	180.000	0	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	78	135.000
28	2011 /III/ /25	Kanalizacija u naselju Polje - MZ St.Polje	220.000	0	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	78	175.000
29	2010 /III/ /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	106.000	125.000	50.000	0	0	35.000	0	0	40.000	0	77	169.000
30	2011 /III/ /27	Izgradnja eksploatacionog bunara i izvod vode u bazen Golaći u MZ Malešići	40.000	28.000	12.000	7.000	0	0	0	0	0	5.000	0	77	0

31	2011 /III /28	Kanalizacija u naselju Mala Rijeka MZ D. Orahovica	220.000	0	60.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	75	160.000
32	2010 /III /17	Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u naselju Lipa u MZ Gračanica	100.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	68	82.000
33	2010 /III /18	Vodosnabdijevanj e u MZ Donja Lohinja	200.000	75.000	80.000	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0	60	45.000
34	2011 /III /31	Kanalizacija u MZ Piskavica	190.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	60	170.000
35	2011 /III /32	Rekonstrukcija postojeće vod ovodne mreže i obezbjeđenje novih količina pitke vode u MZ Piskavica	20.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	58	0
36	2011 /III /34	Izgradnja kanalizacije za naselje Brdo- Babljak u MZ Miričina	50.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	53	35.000
37	2011 /III /35	Vodosnabdijevanj e-bušenje dubinskih bunara u MZ Miričina	70.000	25.000	45.000	35.000	0	0	0	0	0	10.000	0	52	0

38	2010 /III/ 19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	56.000	70.000	30.000	0	0	30.000	0	0	10.000	0	51	224.000
39	2012 /III/ /32	Izgradnja kanalizacije u S.Miričini	150.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	51	120.000
40	2011 /III/ /37	Vodovod (sanacija i izgradnja vodovoda) u MZ Soko	100.000	0	100.000	30.000	0	0	40.000	0	0	30.000	0	50	0
41	2011 /III/ /38	Rekonstrukcija izvorišta Slanska voda u MZ Doborovci	35.000	0	35.000	18.000	0	0	0	0	0	17.000	0	49	0
42	2012 /III/ /33	Bušotina u MZ Donja Lohinja	60.000	0	60.000	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	49	0
43	2011 /III/ /39	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u MZ Doborovci	32.000	0	32.000	15.000	0	0	0	0	0	17.000	0	46	0
44	2010 /III/ /20	Vodovod Rijeka (rekonstrukc.) u MZ Gornji Doborovci	20.000	0	12.000	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	46	8.000
45	2011 /III/ /42	Dovršetak kanalizacione mreže «naselje Ribnjak» u MZ Pribava	60.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	45	30.000

46	2011 /III /44	Izgradnja dijela kanalizacione mreže u centru (kod džamije) u MZ Pribava	37.000	0	37.000	35.000	0	0	0	0	0	2.000	0	44	0
47	2011 /III /45	Ucjvljenje i odvodnja površinske vode od Tulega do M. Ahmetbegović	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	44	0
48	2011 /III /48	Rekonstrukcija kaptaže Kadijevac- Lipovac u MZ Babići	30.000	0	30.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	44	0
UKUPNO KM			23.622.000	1.256.000	5.996.000	1.653.000	2.775.000	405.000	410.000	200.000	0	423.000	120.000	3.825	16.380.000

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizov ano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij a	Evropska Unija	Građani	Donacij e	Bod ovi	ostaje za realizaciju
1	2011 /IV /1	Gradska pijaca i tržnica	1.400.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	178	1.370.000
2	2010 /IV /1	Završetak PKSC Bazen	2.000.000	850.000	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0	0	170	575.000
3	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	142	55.000

4	2011 /IV /4	Zadružni centar za prihvatanje, hlađenje, doradu i pakovanje voća i povrća	150.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	137	120.000
5	2011 /IV /6	Izgradnja objekta za stare u centru	200.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	132	185.000
6	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Gračanica	400.000	185.000	215.000	195.000	0	0	0	0	0	20.000	0	127	0
7	2011 /IV /8	Mini mljekara za proizvodnju sira na zadružnom zemljištu u MZ Dobrovci	50.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	125	40.000
8	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Općine- opremanje sprata	210.000	60.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	125	0
9	2011 /IV /10	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Žitokombinat- Dom kulture)	700.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	124	650.000
10	2011 /IV /11	Projekat Dogradnja garaža postojećeg Vatrogasnog doma	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	122	0
11	2010 /IV /7	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Skver)	400.000	10.000	390.000	240.000	0	74.000	0	0	76.000	0	0	120	0

12	2010 /IV /8	Rekonstrukcija ul. Građanički Skver u MZ Gračanica	54.000	10.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	119	0
13	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	116	250.000
14	2012 /IV /10	Gradski trg	50.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	111	40.000
15	2010 /IV /10	Rekonstrukcija ul. 22.Divizije u MZ Gračanica	154.000	130.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	109	0
16	2012 /IV /10	Omladinski dom na Gaju	50.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	103	40.000
17	2010 /IV /11	Obnova stare bosanske kuće u Gračanici	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	99	0
18	2011 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Branilaca Kule Grada u MZ Gračanica	253.000	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	20.000	0	98	153.000
19	2012 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Bosanskih Kraljeva u Gračanica	143.000	0	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0	0	97	0
20	2011 /IV /17	Rekonstrukcija ul. Lipa u MZ Gračanica	235.000	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	20.000	0	93	135.000
21	2012 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Drama u MZ Gračanica	195.000	0	90.000	80.000	0	0	0	0	0	10.000	0	85	105.000

22	2012 /IV /17	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta (za Stjepan Polje) u MZ Malešići	24.000	0	24.000	14.000	0	0	0	0	0	10.000	0	85	0
23	2011 /IV /19	Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješačke staze i zelene površine)	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	84	100.000
24	2011 /IV /20	Izgradnja rasvjete u Ul.Branilaca grada (M4)	220.000	0	70.000	30.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	81	150.000
25	2011 /IV /21	Rekonstrukcija ul. Gradašćevića u MZ Gračanica	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	77	0
26	2010 /IV /12	Rekonstrukcija ul. Kotoruša u MZ Gračanica	60.000	35.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	76	0
27	2012 /IV /20	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u Golaćima u MZ Malešići	47.000	0	47.000	37.000	0	0	0	0	0	10.000	0	76	0
28	2011 /IV /23	Rekonstrukcija ul. Hajrudina Džeb- Bajbage u MZ Gračanica	248.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	75	198.000
29	2010 /IV /13	Proširenje objekta porodične medicine u naselju Polje u MZ St. Polje	40.000	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	73	0

30	2011 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ Gračanica	287.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	72	227.000
31	2011 /IV /26	Rekonstrukcija ul. Pekarski prolaz u MZ Gračanica	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	72	0
32	2011 /IV /27	Asfaltiranje puta Alibego vići- Meljani u MZ Vranovići	240.000	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	72	140.000
33	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	72	70.000
34	2012 /IV /27	Rekonstrukcija puta Brezje u MZ Malešići	162.000	100.000	62.000	42.000	0	0	0	0	0	20.000	0	71	0
35	2010 /IV /15	Rekonstrukcija ul. Bulakov Sokak u MZ Gračanica	105.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	70	65.000
36	2012 /IV /28	Asfaltiranje pristupnog puta do naselja Gornje Džakule u MZ Džakule	175.000	0	70.000	50.000	0	0	0	0	0	20.000	0	68	105.000
37	2012 /IV /29	Rekonstrukcija dijela ul. Alije Đerzeleza u MZ Gračanica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	67	0

38	2011 /IV /30	Rekonstrukcija ul. Malezijska u MZ Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
39	2012 /IV /30	Rekonstrukcija dijela ul. Stubo u MZ Gračanica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
40	2012 /IV /31	Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine	45.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	67	25.000
41	2011 /IV /32	Asfaltiranje puta Dobrovci- Pandurište	330.000	70.000	100.000	50.000	0	0	30.000	0	0	20.000	0	66	160.000
42	2012 /IV /33	Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Sportska sala)	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	66	0
43	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Malešići- Lukavica, asfaltiranje u MZ Malešići	156.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	65	96.000
44	2012 /IV /35	Asfaltiranje puta u naselju Stjepanovac- Klanac u MZ Pribava	80.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	63	40.000
45	2012 /IV /36	Rekonstrukcija dijela ul. Podrinjska u MZ Gračanica	54.000	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	62	0

46	2010 /IV /21	Asfaltiranje puta stari put Petrovo- Kamenica u MZ Donja Orahovica	30.000	0	30.000	18.000	0	0	0	0	12.000	0	0	62	0
47	2010 /IV /23	Izgradnja javne rasvjete na području MZ Babići	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	62	0
48	2012 /IV /38	Sanacija puta Lukavica- Malešići u MZ Lukavica	150.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	61	90.000
49	2012 /IV /39	Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ D. Orahovica	110.000	0	55.000	33.000	0	0	0	0	0	22.000	0	61	55.000
50	2012 /IV /40	Sanacija dijela putnog pravca Javor-Bahići- dionica dio ul. 212.Oslobodilačk e brigade i ul.Bahići u MZ Gračanica	192.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	60	142.000
51	2012 /IV /41	Rekonstrukcija ul. Kovačka u MZ Gračanica	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0
52	2012 /IV /42	Put Čamdžići I u MZ Lukavica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	60	0
53	2012 /IV /43	Rekonstrukcija puta u naselju Džebe u MZ Stjepan Polje	42.000	0	42.000	30.000	0	0	0	0	0	12.000	0	60	0

54	2012 /IV /44	Asfaltiranje puta naselja Guvna 1 – Kamenica u MZ Donja Orahovica	20.000	0	20.000	12.000	0	0	0	0	0	8.000	0	60	0
55	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	0	73.000	50.000	0	0	0	0	0	23.000	0	60	157.000
56	2012 /IV /47	Rekonstrukcija ul. Drijenča u MZ Gračanica	56.000	0	56.000	46.000	0	0	0	0	0	10.000	0	58	0
57	2012 /IV /48	Rekonstrukcija dijela ul. Muslimanska u MZ Gračanica	35.000	0	35.000	30.000	0	0	0	0	0	5.000	0	58	0
58	2012 /IV /49	Rekonstrukcija puta u naselju Mustafići u MZ St. Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	58	0
59	2012 /IV /50	Rekonstrukcija ul. Adema Mustajbašića u MZ Gračanica	35.000	0	35.000	30.000	0	0	0	0	0	5.000	0	57	0
60	2010 /IV /26	Rekonstrukcija ul. Šehidski Sokak u MZ Gračanica	74.000	0	74.000	74.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
61	2012 /IV /51	Rekonstrukcija ul. Obućarska u MZ Gračanica	17.600	0	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0	0	57	0
62	2012 /IV /52	Asfaltiranje puta Miričina Polje – G. Miričina (do poredka) u MZ Miričina	450.000	0	100.000	70.000	0	0	0	0	0	30.000	0	57	350.000

63	2011 /IV /37	Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Šišići) u MZ Gračanica	50.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	57	0
64	2012 /IV /53	Rekonstrukcija puta MZ Babići (Mustafići) – Malešići (Vajzovići)	30.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	56	0
65	2012 /IV /54	Rekonstrukcija puta u naselju Potok Mahala u MZ St. Polje	31.500	0	31.500	21.500	0	0	0	0	0	10.000	0	56	0
66	2014 /IV /33	Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija raskrsn ica kod bolnice) u MZ Gračanica	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	56	0
67	2012 /IV /55	Rekonstrukcija ul. Majdan u MZ Gračanica	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
68	2012 /IV /56	Rekonstrukcija ul. Vakufska u MZ Gračanica	15.500	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0	55	0
69	2010 /IV /28	Izgradnja potpornog zida u ul. Drijenča u MZ Gračanica	50.000	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
70	2012 /IV /57	Rekonstrukcija puta u naselju Dedići u MZ Stjepan Polje	15.750	0	15.750	10.000	0	0	0	0	0	5.750	0	55	0

71	2012 /IV /58	Rekonstrukcija puta u naselju Potkonica u MZ St. Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	55	0
72	2012 /IV /59	Rekonstrukcija putnog pravca Dom Kulture- Kamenica u MZ St. Polje	31.500	0	31.500	20.000	0	0	0	0	0	11.500	0	55	0
73	2012 /IV /60	Sanacija dijela putnog pravca Pašalići- Škahovica- dionica ul.Pašalići u MZ Gračanica	78.000	0	35.000	30.000	0	0	0	0	0	5.000	0	54	43.000
74	2012 /IV /61	Rekonstrukcija dijela ul.Braće Klobodanović u MZ Gračanica	38.000	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	54	0
75	2012 /IV /62	Rekonstrukcija ul. Tuleg u MZ Gračanica	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	54	0
76	2012 /IV /63	Rekonstrukcija ul. Braće Suman u MZ Gračanica	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	53	0
77	2011 /IV /39	Asfaltiranje dionice loka -lnog puta D.Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	52	120.000

78	2011 /IV /41	Nabavka školskog namještaja za novu zgradu OŠ u Doborovci	100.000	70.000	30.000	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	51	0
79	2012 /IV /65	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Čozalovo Brdo u MZ Škahovica	80.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	49	40.000
80	2011 /IV /42	Put Delići u MZ Lukavica	20.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	48	0
81	2011 /IV /43	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Ključ u MZ Škahovica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	47	0
82	2011 /IV /44	Održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica	30.000	8.000	8.000	6.000	0	0	0	0	0	2.000	0	47	14.000
83	2011 /IV /45	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Okići II u MZ Škahovica	35.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	47	20.000
84	2011 /IV /47	Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešići	80.000	20.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	47	0
85	2012 /IV /69	Asfaltiranje puta u MZ Trnovci	45.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	20.000
86	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	25.000

87	2011 /IV /49	Asfaltiranje puta Rijeka-Vinjišta- Begovići u MZ G.Doborovci	112.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	45	92.000
88	2012 /IV /72	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Begići u MZ Škahovica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	45	0
89	2012 /IV /73	Put Zolje u MZ Lukavica	40.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	45	0
90	2012 /IV /74	Adaptacija čitaonica Lipa i Riječka u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	45	25.000
91	2011 /IV /50	Asfaltiranje puta M4-Kakmuški most (950 m) u MZ D.Lohinja	152.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	44	122.000
92	2011 /IV /51	Put Čamdžići II u MZ Lukavica	20.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	43	0
93	2012 /IV /76	Asfaltiranje puta M4 – Dom kulture (200 m) u MZ Donja Lohinja	24.000	0	24.000	20.000	0	0	0	0	0	4.000	0	43	0
94	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	10.000	12.000	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	43	88.000
95	2011 /IV /53	Sanacija Društvenog doma u MZ Vranovići	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	10.000

96	2011 /IV /54	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	43	35.000
97	2012 /IV /80	Asfaltiranje sokaka Ograđenica- Prnjavor u MZ Lukavica	40.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	42	15.000
98	2011 /IV /55	Infrastruktura u naselju Grabovac u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	41	25.000
99	2011 /IV /56	Asfaltiranje puta Mujka novac- Meraje (Pribava) u MZ D.Lohinja	144.000	40.000	50.000	26.000	0	0	0	0	0	24.000	0	39	54.000
10 0	2012 /IV /85	Asfaltiranje puta za Durakoviće u MZ Miričina	75.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	38	35.000
10 1	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	13.700	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	38	11.300
10 2	2012 /IV /87	Adaptacija i saniranje Društvenog doma u MZ Škahovica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	38	0
10 3	2011 /IV /58	Asfaltiranje puta Lohinjski glavni put-Mehanovići u MZ D. Lohinja	54.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	37	29.000
10 4	2012 /IV /89	Sanacija Doma kulture u MZ Donja Lohinja	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	37	0

10 5	2012 /IV /91	Sanacija puta u Miričina Polje (prema Željez. stanici) u MZ Miričina	40.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	20.000
10 6	2012 /IV /92	Asvaltiranje puta Ahmetaši- Džemina kuća (150 m) u MZ Donja Lohinja	18.000	0	18.000	10.000	0	0	0	0	0	8.000	0	36	0
10 7	2012 /IV /93	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (dion. od Mujkanovca do groblja u Pribavi)	44.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	34.000
10 8	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	36	82.000
10 9	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	0	55.000	40.000	0	0	0	0	0	15.000	0	35	253.000
11 0	2011 /IV /61	Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mehići u MZ Rašljeva	140.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	35	100.000
11 1	2011 /IV /62	Asfaltiranje puta za džamiju – Miričina Polje u MZ Miričina	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	35	0
11 2	2011 /IV /63	Izgradnja mosta i sanacija u MZ Trnovci	20.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	35	0

113	2011 /IV /64	Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovići u MZ P.Brdo	63.000	25.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	34	18.000
114	2012 /IV /99	Izgradnja javne rasvjete u MZ Miričina	30.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	33	25.000
115	2011 /IV /65	Put za Smajlbašiće u MZ D. Lohinja	12.000	0	12.000	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	32	0
116	2012 /IV /115	Adaptacija društvene grade u MZ Džakule	60.000	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	10.000	0	32	35.000
117	2012 /IV /117	Rekonstrukcija puta Avdići-Monj u MZ Dobrovci	60.000	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0	45.000	0	32	0
UKUPNO KM			14.716.350	1.866.700	5.571.350	4.021.100	575.000	94.000	90.000	20.000	88.000	683.250	0	7.700	7.278.300

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2011 /V /1	Revizija ranije urađenog idejnog projekta zaobilaznice oko Gračanice	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	142	20.000

2	2011 /V /2	Izrada Urbanističkog plana Gračanica- centar općine	70.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	130	40.000
3	2011 /V /3	Opremanje TVJ Gračanica- autocisterna V= 12.000 L	500.000	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	120	200.000
4	2012 /V /4	Nabavka 2 specijalna teretna vozila za odvoz smeća-Komus	480.000	0	480.000	0	0	240.000	0	0	0	0	240.00 0	119	0
5	2011 /V /4	Izrada Studije saobraćaja općine	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	10.000	117	20.000
6	2012 /V /6	Nabavka specijalnog vozila za čišćenje ulica - Komus	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	109	0
7	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	45.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	108	40.000
8	2012 /V /8	Opremanje TVJ Gračanica- specijalno vozilo za tehničke intervencije	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	106	0
9	2011 /V /7	Nabavka specijalnog vozila-cisterna za pitku vodu - Komus	100.000	0	100.000	30.000	0	0	40.000	0	0	0	30.000	98	0

10	2011 /V /8	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Pribava i Donja Lohinja	45.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	74	25.000
11	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina	100.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	66	80.000
12	2011 /V /10	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Donja Orahovica	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	65	25.000
13	2011 /V /11	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Miričina	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	59	15.000

14	2011 /V /12	Nabavka opreme za mjesni ured u Pribavi	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	37	0
	UKUPNO KM		1.730.000	245.000	1.025.000	205.000	100.000	320.000	40.000	0	0	0	360.000	1.350	465.000

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizov ano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij a	Evropska Unija	Građani	Donacij e	Bod ovi	ostaje za realizaciju
1	2012 /VI /1	Izgradnja nove sanitarne deponije u općini Gračanica	2.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	155	0
2	2011 /VI /1	Sanacija postoje će deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u općini Gračani	2.000.000	0	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	149	1.000.000
3	2011 /VI /2	Jama stočna grobница sa pomo ćnim objektima u općini Gračanica	224.030	80.000	100.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	112	44.030
4	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	427.000	200.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100	55.000

5	2011 /VI /4	Izgradnja sport sko-rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići	70.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	97	55.000
6	2011 /VI /5	Uređenje izletišta Monj u MZ Doborovci	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	86	0
7	2011 /VI /6	Izletište Borik (infrastruktura) u MZ G.Doborovci	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	70	0
8	2011 /VI /7	Izletište Mekote (infrastruktura) u MZ G.Doborovci	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	61	0
9	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafničkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do draf ničke džamije) u MZ Gračanica	71.000	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	58	31.000
10	2010 /VI /3	Regulacija korita Varoškog Potoka (dionica od uljev ne građevine do mosta u ul. Bosan ska) u MZ Grača	34.500	15.000	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0	53	0
11	2010 /VI /4	Sanacija Klizišta «Kršić» u MZ Vranovići	78.000	10.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	44	34.000
UKUPNO KM			7.135.530	542.000	3.438.500	288.500	1.500.000	1.500.000	100.000	50.000	0	0	0	985	1.219.030

**PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2013. GODINU
AŽURIRANJE u 2011.g.**

PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2013. GODINU
AŽURIRANJE u 2011.g.

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizo	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donacij	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2012 /I /1	Sajam SAPO 2012 Gračanica	350.000	0	350.000	50.000	0	250.000	30.000	20.000	0	0	0	211	0
2	2010 /I /3	Uređenje prostora kuglane i privo đenje dvojne namjene (skloni šte-kuglana) BKC	100.000	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	90	85.000
3	2010 /I /5	Informatizacija biblioteke i obna vljanje knjižnog fonda-BKC	100.000	32.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	87	45.000
4	2012 /I /4	Rekonstrukcija gradske gale rije, male sale za semi nare i pratećih objekata(stolarija)	130.000	30.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	77	0
5	2010 /I /9	Uređenje dječijeg igrališta u naselju Bazen-Malta u MZ Gračanica	200.000	0	190.000	190.000	0	0	10.000	0	0	0	0	57	0

6	2012 /I /6	Izgradnja mini poligona malih sportova u naselju G.Džakule u MZ Džakule	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
7	2012 /I /7	Izgradnja dječijeg poligona u naselju Mejremići u MZ Stjepan Polje	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
8	2012 /I /8	Završetak tribina na igralištu NK «Orahovica 74» u MZ D.Orahovica	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
9	2012 /I /9	Asfaltiranje poligona malih sportova kod Doma u MZ D.Orahovica	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	53	0
10	2012 /I /10	Izgradnja poligona malih sportova na zapadnoj strani MZ Babići	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	49	0
11	2013 /I / 2	Poligon malih sportova u MZ Piskavica	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	44	0
12	2013 /I /3	Uređenje sportskog poligona u naselju Vuknić-Hajdaro vac u MZ Gračan	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0
13	2012 /I /12	Nova lokacija naselja za članove romske populacije	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0

14	2012 /I /13	Uređenje sportskog poligona u naselju Seljanuša u MZ Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	38	0
15	2013 /I /4	Otkup zemljišta i izgradnja igrališta za mali nogomet u naselju Golači u MZ Malešići	65.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35	35.000
16	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogometnom igralištu u MZ Miričina	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	31	0
17	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		10.000
UKUPNO KM			1.425.000	107.500	1.102.500	802.500	0	160.000	90.000	60.000	0	0	0	1.017	175.000

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	ozna ka	Naziv projekta					Izvori sredstava u KM									
			Cijena projekta	ranije realizo	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donacij	Bodo vi	ostaje za realizacij	
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	4.200.000	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	203	0	
	UKUPNO KM		5.500.000	4.200.000	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	203	0	

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta					Izvori sredstava u KM								
			Cijena projekta	ranije realizo	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donacij	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2010 /III /2	Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacionog sistema Gračanica	4.000.000	1.175.000	925.000	0	925.000	0	0	0	0	0	0	138	1.900.000
2	2011 /III /3	Postrojenje za tretman pitkih voda u Sokolu, Općina Gračanica	1.100.000	50.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	129	500.000
3	2013 /III /3	Izgradnja novog rezervoarskog prostora u sistemu Gračanica u MZ Gračanica	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	129	0
4	2012 /III /3	Rekonstrukcija potisnog voda Sklop-rezervoar Gaj u MZ Gračanica	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	118	0
5	2011 /III /5	Izgradnja kolektorske mreže kanaliza cionog sistema Gračanica	3.500.000	100.000	100.000	70.000	0	0	30.000	0	0	0	0	118	3.300.000

6	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	361.000	90.000	50.000	0	0	25.000	0	0	15.000	0	115	241.000
7	2011 /III /7	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Ersan-Korića Brdo» i «Fering-Robot» u MZ Gračanica	150.000	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	113	50.000
8	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje MZ D. Orahovica	1.100.000	160.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	99	840.000
9	2014 /III /4	Izgradnja kanalizacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	50.000	740.000	0	740.000	0	0	0	0	0	0	97	1.480.000
10	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - prilog idejni projekat vodovoda Škahovica	263.000	110.000	76.500	30.000	0	0	30.000	0	0	16.500	0	95	76.347
11	2011 /III /13	Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	0

12	2011 /III /13	Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	0
13	2011 /III /14	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	15.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	91	50.000
14	2011 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	15.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	91	50.000
15	2012 /III /12	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Škahovica i MZ Piskavica	2.400.000	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	91	800.000
16	2012 /III /13	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Korića Brdo-Deponija» u MZ Gračanica	100.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	88	40.000
17	2012 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Babići	1.900.000	65.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	88	1.735.000

18	2010 /III /10	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanj a za naselje Gornji Drafnići- Brezik u MZ Gračanica	200.000	190.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	87	0
19	2011 /III /16	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanj a za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica	150.000	120.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	86	0
20	2010 /III/1 1	Bušotina pitke vode za građane MZ Babići	150.000	30.000	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	82	75.000
21	2011 /III /22	Izgradnja novog sistema vodosnabdijevanj a za naselje Lendići	350.000	115.000	65.000	30.000	0	25.000	0	0	0	10.000	0	79	170.000
22	2012 /III /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule	180.000	45.000	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	78	90.000
23	2011 /III /25	Kanalizacija u naselju Polje - MZ Stjepan Polje	220.000	45.000	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	78	130.000
24	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	231.000	130.000	50.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	77	39.000

25	2011 /III /28	Kanalizacija u naselju Mala Rijeka MZ D. Orahovica	220.000	60.000	60.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	75	100.000
26	2012 /III /25	Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Vranovići	100.000	0	55.000	20.000	0	0	20.000	0	0	15.000	0	73	45.000
27	2012 /III /26	Kanalizacija u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	90.000	0	29.000	20.000	0	0	0	0	0	9.000	0	71	61.000
28	2010 /III /17	Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u naselju Lipa u MZ Gračanica	100.000	18.000	82.000	50.000	0	0	0	0	0	32.000	0	68	0
29	2010 /III /18	Vodosnabdijevanj e u MZ Donja Lohinja	200.000	155.000	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	60	0
30	2011 /III /31	Kanalizacija u MZ Piskavica	190.000	20.000	170.000	120.000	0	0	0	0	0	50.000	0	60	0
31	2011 /III /34	Izgradnja kanalizacije za naselje Brdo- Babljak u MZ Miričina	50.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	53	25.000
32	2010 /III/1 9	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	126.000	70.000	30.000	0	0	30.000	0	0	10.000	0	51	154.000

33	2012 /III /32	Izgradnja kanalizacije u S.Miričini	150.000	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	51	90.000
34	2010 /III /20	Vodovod Rijeka (rekonstrukcija) u MZ Gornji Dobrovci	20.000	12.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	46	0
35	2011 /III /42	Dovršetak kanalizacione mreže «naselje Ribnjak» u MZ Pribava	60.000	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	45	0
36	2012 /III /35	Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo	90.000	0	90.000	40.000	0	0	20.000	0	0	30.000	0	41	0
UKUPNO KM			21.513.000	4.223.000	5.240.500	1.568.000	3.015.000	75.000	195.000	0	0	387.500	0	3.045	12.041.347

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizo	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donacij	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2011 /III /1	Gradska pijaca i tržnica	1.400.000	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	178	1.320.000
2	2010 /IV /1	Završetak PKSC Bazen	2.000.000	1.425.000	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0	0	170	0

3	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	45.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	142	25.000
4	2011 /IV /4	Zadružni centar za prihvatanje, hlađenje, doradu i pakovanje voća i povrća	150.000	30.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	137	20.000
5	2011 /IV /6	Izgradnja objekta za stare u centru	200.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	132	170.000
6	2011 /IV /8	Mini mljekara za proizvodnju sira na zadružnom zemljištu u MZ Doborovci	50.000	10.000	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	125	0
7	2011 /IV /10	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Žitokombinat-Dom kulture)	700.000	50.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	124	250.000
8	2013 /IV /7	Rekonstrukcija ul. Šenik u MZ Gračanica	71.000	0	71.000	50.000	0	0	0	0	0	21.000	0	119	0
9	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	116	200.000
10	2012 /IV /10	Gradski trg	50.000	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	111	0

11	2012 /IV /10	Omladinski dom na Gaju	50.000	10.000	40.000	10.000	0	30.000	0	0	0	0	0	103	0
12	2011 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Branilaca Kule Grada u MZ Gračanica	253.000	100.000	153.000	133.000	0	0	0	0	0	20.000	0	98	0
13	2011 /IV /17	Rekonstrukcija ul. Lipa u MZ Gračanica	235.000	100.000	135.000	115.000	0	0	0	0	0	20.000	0	93	0
14	2012 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Drama u MZ Gračanica	195.000	90.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	85	0
15	2011 /IV /19	Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješačke staze i zelene površine)	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	84	0
16	2011 /IV /20	Izgradnja rasvjete u Ul. Branilaca grada (M4)	220.000	70.000	70.000	30.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	81	80.000
17	2013 /IV /13	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta (Prazine) u MZ Malešići	42.000	0	42.000	32.000	0	0	0	0	0	10.000	0	79	0
18	2013 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Ritašići u MZ Gračanica	125.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	77	65.000
19	2012 /IV /21	Rekonstrukcija putnih pravaca Malešići-Babići- Škahovica-Soko	70.000	0	70.000	45.000	0	0	0	0	0	25.000	0	76	0

20	2011 /IV /23	Rekonstrukcija ul. Hajrudina Džebe-Bajbage u MZ Gračanica	248.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	75	148.000
21	2012 /IV /23	Rekonstrukcija makadamskog puta, skidanje brda, smanjenje uzbrdice u MZ Malešići	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	73	0
22	2011 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ Gračanica	287.000	60.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	72	167.000
23	2011 /IV /27	Asfaltiranje puta Alibegovići- Meljani u MZ Vranovići	240.000	100.000	80.000	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0	72	60.000
24	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	72	50.000
25	2010 /IV /15	Rekonstrukcija ul. Bulakov Sokak u MZ Gračanica	105.000	40.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	70	0
26	2012 /IV /28	Asfaltiranje pristupnog puta do naselja Gornje Džakule u MZ Džakule	175.000	70.000	105.000	85.000	0	0	0	0	0	20.000	0	68	0

27	2013 /IV /22	Rekonstrukcija ul. Riječka u MZ Gračanica	138.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	67	78.000
28	2012 /IV /31	Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine	45.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
29	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Dobrovci- Pandurište	330.000	170.000	110.000	60.000	0	0	40.000	0	0	10.000	0	66	50.000
30	2013 /IV /25	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica M4 kroz naselje Lendići do raskrsnice centar) u MZ Lendići	272.000	0	130.000	120.000	0	0	0	0	0	10.000	0	65	142.000
31	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Malešići- Lukavica, asvaltiranje u MZ Malešići	156.000	60.000	96.000	86.000	0	0	0	0	0	10.000	0	65	0
32	2012 /IV /35	Asfaltiranje puta u naselju Stjepanovac- Klanac u MZ Pribava	80.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	63	0
33	2013 /IV /28	Rekonstrukcija puta pored sportskog poligona u centru u MZ Džakule	50.000	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	20.000	0	62	0

34	2012 /IV /38	Sanacija puta Lukavica- Malešići u MZ Lukavica	150.000	60.000	90.000	80.000	0	0	0	0	0	10.000	0	61	0
35	2012 /IV /39	Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ Donja Orahovica	110.000	55.000	55.000	33.000	0	0	0	0	0	22.000	0	61	0
36	2012 /IV /40	Sanacija dijela putnog pravca Javor-Bahići- dionica dio ul. 212.Oslobodilač ke brigade i ul.Bahići u MZ Gračanica	192.000	50.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	60	102.000
37	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	73.000	157.000	134.000	0	0	0	0	0	23.000	0	60	0
38	2012 /IV /46	Put Piskavica (Spahići)-Plane (izlaz na regionalni put Gračanica- Srnice)	90.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	59	50.000
39	2013 /IV /34	Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici (750 metara) u MZ Babići	70.000	0	70.000	50.000	0	0	0	0	0	20.000	0	58	0

40	2013 /IV /36	Nastavak asfaltiranja puta u MZ Buk (ulaz u selo, Raskršće- Ibrići, Raskršće- Točak)	385.400	0	55.400	50.000	0	0	0	0	0	5.400	0	57	330.000
41	2013 /IV /37	Rekonstrukcija putnog pravca Polje-Polje Luke u MZ St. Polje	94.500	0	70.000	50.000	0	0	0	0	0	20.000	0	57	24.500
42	2013 /IV /38	Asfaltiranje puta Miričina Polje – G. Miričina (do poredka) u MZ Miričina	450.000	100.000	100.000	70.000	0	0	0	0	0	30.000	0	57	250.000
43	2012 /IV /60	Sanacija dijela putnog pravca Pašalići- Škahovica-dion ul.Pašalići u MZ Gračanica	78.000	35.000	43.000	40.000	0	0	0	0	0	3.000	0	54	0
44	2013 /IV /40	Rekonstrukcija puta u naselju Mejremići u MZ Stjepan Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
45	2013 /IV /41	Rekonstrukcija putnog pravca Avdići-Hamzići u MZ St.Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
46	2013 /IV /42	Rekonstrukcija putnog pravca Dživraci-Kamen u MZ St. Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0

47	2013 /IV /43	Rekonstrukcija putnog pravca Kahrimani- Softići u MZ Stjepan Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
48	2013 /IV /44	Rekonstrukcija puta u naselju Muratovići u MZ St. Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
49	2011 /IV /39	Asfaltiranje dionice loka - lnog puta D.Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	52	20.000
50	2013 /IV /46	Rekonstrukcija dijela ul. Gračaničkih Gazija-Sokak (Šuš-Gopo) u MZ Gračanica	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	51	0
51	2013 /IV /47	Rekonstrukcija puta u naselju Jelašja u MZ Stjepan Polje	10.500	0	10.500	7.000	0	0	0	0	0	3.500	0	50	0
52	2013 /IV /48	Asfaltiranje puta Bajrići-Gornja Lohinja (5.500 m) u MZ Donja Lohinja	880.000	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	20.000	0	50	780.000

53	2012 /IV /65	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Čozalovo Brdo u MZ Škahovica	80.000	40.000	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	49	0
54	2011 /IV /44	Održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica	30.000	16.000	8.000	6.000	0	0	0	0	0	2.000	0	47	6.000
55	2011 /IV /45	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Okići II u MZ Škahovica	35.000	15.000	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	47	0
56	2012 /IV /69	Asfaltiranje puta u MZ Trnovci	45.000	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	46	0
57	2013 /IV /53	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Softići u MZ Škahovica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	0
58	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	20.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	15.000
59	2011 /IV /49	Asfaltiranje puta Rijeka-Vinjišta- Begovići u MZ G. Dobrovci	112.000	20.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	45	32.000
60	2012 /IV /74	Adaptacija čitaonica Lipa i Riječka u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	45	0

61	2011 /IV /50	Asfaltiranje puta M4-Kakmuški most (950 m) u MZ D.Lohinja	152.000	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	44	72.000
62	2013 /IV /58	Asfaltiranje puta Džanani-Vinjišta u MZ G.Doboro	50.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	43	0
63	2013 /IV /59	Asfaltiranje puta Prnjavor-Vrela- Malešići u MZ Lukavica	50.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	43	0
64	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	22.000	12.000	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	43	76.000
65	2011 /IV /53	Sanacija Društvenog doma u MZ Vranovići	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	0
66	2011 /IV /54	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	45.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	43	15.000
67	2012 /IV /80	Asfaltiranje sokaka Ograđenica- Prnjavor u MZ Lukavica	40.000	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	42	0
68	2011 /IV /55	Infrastruktura u naselju Grabovac u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	41	0

69	2013 /IV /64	Asfaltiranje puta za centralno mezarje Papratnica u MZ Lukavica	15.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	40	0
70	2012 /IV /82	Asvaltiranje puta M4-Lug I (dužine 350 m) u MZ D.Lohinja	42.000	0	21.000	15.000	0	0	0	0	0	6.000	0	40	21.000
71	2011 /IV /56	Asvaltiranje puta Mujkano vac- Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja	144.000	90.000	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	39	0
72	2012 /IV /84	Asfaltiranje puta prema naselju Ribnjak u MZ Pribava	40.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	39	15.000
73	2012 /IV /85	Asfaltiranje puta za Durakoviće u MZ Miričina	75.000	40.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	38	0
74	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	23.700	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	0	38	0
75	2011 /IV /58	Asvaltiranje puta Lohinjski glavni put-Mehanovići u MZ D.Lohinja	54.000	25.000	29.000	20.000	0	0	0	0	0	9.000	0	37	0
76	2012 /IV /90	Asfaltiranje puta kroz naselje Sjerkovine u MZ Miričina	14.400	0	14.400	10.000	0	0	0	0	0	4.400	0	36	0

77	2012 /IV /91	Sanacija puta u Miričina Polje (prema Željez. stanici) u MZ Miričina	40.000	20.000	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	0
78	2012 /IV /93	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (dion. od Mujka novca do groblja u Pribava	44.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	24.000
79	2013 /IV /73	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (zaseoku Ahmetaši, Lug I, II, Diljke)	40.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	30.000
80	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	36	67.000
81	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar- Oštrikovac u MZ Soko	308.000	55.000	55.000	40.000	0	0	0	0	0	15.000	0	35	198.000
82	2011 /IV /61	Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mehići u MZ Rašljeva	140.000	40.000	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	35	60.000

83	2012 /IV /97	Asfaltiranje lokalnog puta zaseok Mahala (dužine 500 metara) u MZ Rašljeva	54.000	0	29.000	25.000	0	0	0	0	0	4.000	0	35	25.000
84	2011 /IV /64	Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovići u MZ Prijeko Brdo	63.000	45.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	34	0
85	2012 /IV /99	Izgradnja javne rasvjete u MZ Miričina	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	33	20.000
86	2012 /IV /115	Adaptacija društvene zgrade u MZ Džakule	60.000	25.000	35.000	25.000	0	0	0	0	0	10.000	0		0
UKUPNO KM			14.125.800	4.084.700	4.973.600	3.188.300	575.000	190.000	440.000	20.000	0	560.300	0	5.480	5.057.500

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizo	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donacij	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2011 /V /1	Revizija ranije urađenog idejnog projekta zaobilaznice oko Gračanice	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	142	0

2	2011 /V /2	Izrada Urbanističkog plana Gračanica- centar općine	70.000	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	130	0
3	2011 /V /3	Opremanje TVJ Gračanica- autocisterna V= 12.000 L	500.000	300.00 0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	120	100.000
4	2011 /V /4	Izrada Studije saobraćaja općine	50.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	117	0
5	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000, 00	60.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	108	25.000
6	2011 /V /8	Izrada urbanist ičko planske dokumentacije za urbana područja Pribava i Donja Lohinja	45.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	74	0
7	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalidne (u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina	100.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	66	60.000

8	2011 /V /10	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Donja Orahovica	40.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	65	0
9	2012 /V /12	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Malešići i Lukavi	45.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	61	25.000
10	2011 /V /11	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Miričina	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
11	2012 /V /14	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Dobrovci i Vranovići	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	20.000
12	2012 /V /15	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Soko, Škahovica, Babići i Piskavica	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	20.000

13	2012 /V /16	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Stjepan Polje	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	20.000
14	2012 /V /17	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Džakule	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	57	15.000
15	2013 /V /9	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Gornja Orahovica i Rašljeva	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	55	15.000
UKUPNO KM			1.200.000	515.000	390.000	290.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.231	300.000

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizo	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evropska Unija	Građani	Donacij	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2011 /VI /1	Sanacija postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u općini Gračanica	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	149	0

2	2011 /VI /2	Jama stočna grobnica sa pomoćnim objektima u općini Gračanica	224.030	180.000	44.030	44.030	0	0	0	0	0	0	0	112	0
3	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	627.000	200.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100	1.791.000
4	2011 /VI /4	Izgradnja sportsko- rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići	70.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	97	25.000
5	2013 /VI /4	Regulacija korita rijeke Drijenča (dionica od mosta u Ul. Drijenča- Ul.Gajevi do ušća u rijeku Sokolušu) u MZ Gračanica	960.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	79	910.000
6	2013 /VI /6	Izrada projekta regulacije kao i izgradnja regulacije potoka Ilidža u zoni izvorišta Ilidža u MZ Soko	50.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	71	40.000

7	2013 /VI /7	Izrada Projekta regulacije kao i izgradnja regulacije rijeke Sokoluše u zoni izvorišta Sklop - Pašalići u MZ Gračanica	120.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	69	100.000
8	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafničkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafničke džamije) u MZ Gračanica	71.000	40.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	58	0
9	2010 /VI /4	Sanacija Klizišta «Kršić» u MZ Vranovići	78.000	44.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	44	0
UKUPNO KM			6.191.030	1.906.000	1.419.030	319.030	500.000	500.000	50.000	50.000	0	0	0	779	2.866.000

**PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2014. GODINU
AŽURIRANJE u 2011.g.**

PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2014. GODINU
AŽURIRANJE u 2011.g.

GRUPA I

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta					Izvori sredstava u KM								
			Cijena projekta	ranije realizov	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donac ije	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2010 /I /1	Sajam SAPO 2012 Gračanica	350.000	0	350.000	50.000	0	160.000	80.000	60.000	0	0	0	211	0
2	2010 /I /3	Uređenje prostora kuglane i privođenje dvojne namjene (sklonište- kuglana) BKC	100.000	15.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	90	0
3	2010 / I /5	Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda- BKC	100.000	55.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	87	22.500
4	2013 /I /4	Otkup zemljišta i izgradnja igrališta za mali nogomet u naselju Golaći u MZ Malešići	65.000	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0
5	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO KM		655.000	130.000	502.500	202.500	0	160.000	80.000	60.000	0	0	0	423	22.500

GRUPA II**TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE**

r.b.	ozna ka	Naziv projekta					Izvori sredstava u KM							
			Cijena projekta	ranije realizov	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donac ije	Bodo vi
1														
2														
3														
	UKUPNO KM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GRUPA III**VODOVOD, KANALIZACIJA**

r.b.	ozna ka	Naziv projekta					Izvori sredstava u KM								
			Cijena projekta	ranije realizov	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donac ije	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2010 /III /2	Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacionog sistema Gračanica	4.000.000	2.100.000	975.000	50.000	925.000	0	0	0	0	0	0	138	925.000
2	2011 /III /3	Postrojenje za tretman pitkih voda u Sokolu, Općina Gračanica	1.100.000	600.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	129	0
3	2011 /III /5	Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema Gračanica	3.500.000	200.000	100.000	70.000	0	0	30.000	0	0	0	0	118	3.200.000

4	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	451.000	249.000	209.000	0	0	25.000	0	0	15.000	0	115	0
5	2011 /III /7	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Ersan-Korića Brdo» i «Fering-Robot» u MZ Gračanica	150.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	113	0
6	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje Mjesne zajednice D. Orahovica	1.100.000	260.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	99	790.000
7	2014 /III /4	Izgradnja kanalizacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	790.000	740.000	0	740.000	0	0	0	0	0	0	97	740.000
8	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - prilog idejni projekat vodovoda Škahovica	263.000	186.500	76.500	30.000	0	0	30.000	0	0	16.347	0	95	0
9	2011 /III /14	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	40.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	91	25.000

10	2011 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračani	90.000	40.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	91	25.000
11	2012 /III /12	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Škahovica i MZ Piskavica	2.400.000	1.600.000	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	91	0
12	2012 /III /13	Rekonstrukc.magi stralnog cjevovoda «Korića Brdo- Deponija» u MZ Gračanica	100.000	60.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	88	0
13	2012 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Babići	1.900.000	165.000	1.735.000	1.735.000	0	0	0	0	0	0	0	88	0
14	2010 /III/1 1	Bušotina pitke vode za građane MZ Babići	150.000	75.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	82	45.000
15	2011 /III /22	Izgradnja novog sistema vodosnabdijevanj a za naselje Lendići	350.000	180.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	79	0

16	2012 /III /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule	180.000	90.000	90.000	71.000	0	0	0	0	0	19.000	0	78	0
17	2011 /III /25	Kanalizacija u naselju Polje - MZ Stjepan Polje	220.000	90.000	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	78	85.000
18	2013 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Ritašići u MZ Gračanica	125.000	60.000	65.000	55.000	0	0	0	0	0	10.000	0	77	0
19	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	361.000	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0	77	0
20	2011 /III /28	Kanalizacija u naselju Mala Rijeka MZ D. Orahovica	220.000	120.000	60.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	75	40.000
21	2012 /III /25	Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Vranovići	100.000	55.000	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	73	0
22	2012 /III /26	Kanalizacija u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	90.000	29.000	29.000	20.000	0	0	0	0	0	9.000	0	71	32.000
23	2011 /III /34	Izgradnja kanalizacije za naselje Brdo- Babljak u MZ Miričina	50.000	25.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	53	15.000

24	2010 /III/1 9	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	196.000	154.000	120.000	0	0	30.000	0	0	4.000	0	51	0
25	2012 /III /32	Izgradnja kanalizacije u S.Miričini	150.000	60.000	90.000	80.000	0	0	0	0	0	10.000	0	51	0
	UKUPNO KM		20.048.000	7.933.500	6.192.500	2.969.000	2.965.000	0	115.000	0	0	143.347	0	2.198	5.922.000

GRUPA IV PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizov	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donac ije	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2011 /III /1	Gradska pijaca i tržnica	1.400.000	80.000	1.320.000	80.000	0	1.240.000	0	0	0	0	0	178	0
2	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	75.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	142	0
3	2011 /IV /4	Zadružni centar za prihvatanje, hlađenje, doradu i pakovanje voća i povrća	150.000	130.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	137	0
4	2011 /IV /6	Izgradnja objekta za stare u centru	200.000	30.000	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	132	0

5	2011 /IV /10	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Žitokombinat- Dom kulture)	700.000	450.000	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	124	0
6	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	100.000	200.000	50.000	0	150.000	0	0	0	0	0	116	0
7	2011 /IV /20	Izgradnja rasvjete u Ul.Branilaca grada (M4)	220.000	140.000	70.000	30.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	81	10.000
8	2013 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Ritašići u MZ Gračanica	125.000	60.000	65.000	55.000	0	0	0	0	0	10.000	0	77	0
9	2011 /IV /23	Rekonstrukc. ul. Hajrudina Džebe- Bajbage u MZ Gračanica	248.000	100.000	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0	0	75	0
10	2013 /IV /15	Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Ibrići-Čalići u MZ Malešići	48.000	0	48.000	38.000	0	0	0	0	0	10.000	0	77	0
11	2011 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ Gračanica	287.000	120.000	167.000	157.000	0	0	0	0	0	10.000	0	72	0
12	2011 /IV /27	Asfaltiranje puta Alibegovići- Meljani u MZ Vranovići	240.000	180.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	72	0

13	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	60.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	72	30.000
14	2013 /IV /22	Rekonstrukcija ul. Riječka u MZ Gračanica	138.000	60.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
15	2014 /IV /9	Asfaltiranje puta Gornja Lohinja- Karići (Vranovići) u MZ Vranovići	210.000	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
16	2011 /IV /32	Asfaltiranje puta Dobrovci- Pandurište	330.000	280.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	66	0
17	2013 /IV /25	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica M4 kroz naselje Lendići do raskrsnice centar) u MZ Lendići	272.000	130.000	142.000	130.000	0	0	0	0	0	12.000	0	65	0
18	2014 /IV /11	Rekonstrukcija dijela ul. Šehidska u MZ Gračanica	71.000	0	71.000	61.000	0	0	0	0	0	10.000	0	63	0
19	2014 /IV /14	Sanacija dijela putnog pravca Liplje-Adžem raskrsnica (dionica od naselja Seljanuša- Liplje-raskrsnica Pribava)	205.000	0	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	62	0

20	2014 /IV /15	Sanacija dijela putnog pravca (dionica od Hurije-Dudić) u MZ Gračanica	118.000	0	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0	0	62	0
21	2012 /IV /40	Sanacija dijela putnog pravca Javor-Bahići- dionica dio ul. 212.Oslobodilačk e brigade i ul.Bahići u MZ Gračanica	192.000	90.000	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0
22	2014 /IV /17	Rekonstrukcija ul. Ibrahim Bega Pašića u MZ Gračanica	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0
23	2014 /IV /18	Sanacija dijela putnog pravca (dionica od naselja Mustajbašići- Hurije-Liplje) u MZ Gračanica	216.000	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0
24	2014 /IV /19	Asfaltiranje puta naselja Sokak, zaseok Rijeka, MZ D.Orahovica	33.000	0	33.000	19.800	0	0	0	0	0	13.200	0	60	0
25	2014 /IV /20	Rekonstrukcija ul. Kulina Bana u MZ Gračanica	112.000	0	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0

26	2014 /IV /21	Sanacija dijela putnog pravca (dionica od mezarja Mednica- Hurije-Dudić) u MZ Gračanica	97.600	0	97.600	97.600	0	0	0	0	0	0	0	59	0
27	2012 /IV /46	Put Piskavica (Spahići)-Plane (izlaz na regionalni put Gračanica-Srnice)	90.000	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
28	2014 /IV /24	Rekonstrukcija putnog pravca Lanište- Magistralni put u MZ Stjepan Polje	140.000	0	140.000	100.000	0	0	0	0	0	40.000	0	58	0
29		Izgradnja javne rasvjete na sportskom poligonu i prilaznog puta u MZ Vranovići	40.000	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	58	0
30	2014 /IV /25	Rekonstrukcija dijela ul. Gornji Javor u MZ Gračanica	136.000	0	136.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
31	2014 /IV /26	Sanacija dijela putnog pravca Derva-Seljanuša (dionica od naselja Derva prema kaldrmi Seljanuša) u MZ Gračanica	75.600	0	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0	0	57	0

32	2013 /IV /36	Nastavak asfaltiranja puta u MZ Buk (ulaz u selo, Raskršće- Ibrići, Raskršće- Točak)	385.400	55.400	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
33	2013 /IV /37	Rekonstrukcija putnog pravca Polje-Polje Luke u MZ Stjepan Polje	94.500	70.000	24.500	14.500	0	0	0	0	0	10.000	0	57	0
34	2013 /IV /38	Asfaltiranje puta Miričina Polje – G. Miričina (do poredka) u MZ Miričina	450.000	200.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
35	2014 /IV /29	Izgradnja makadamskog puta za Ratiš (Dovište) u MZ Miričina	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
36	2014 /IV /31	Sanacija dijela putnog pravca Derva-Seljanuša (dionica od naselja Derva Imamovići-česma Seljanuša) u MZ Gračanica	114.000	0	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0	0	56	0
37	2014 /IV /32	Asfaltiranje nekategorisanog puta kroz naselje Gornje Džakule u MZ Džakule	140.000	0	140.000	100.000	0	0	0	0	0	40.000	0	56	0

38	2014 /IV /34	Rekonstrukcija dijela Ul. Kula u MZ Gračanica	37.600	0	37.600	37.600	0	0	0	0	0	0	0	55	0
39	2014 /IV /36	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od raskrsnice kod Pilane do spoja izbjegličkog naselja) u MZ Lendići	214.000	0	214.000	214.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
40	2011 /IV /39	Asfaltiranje dionice loka -lnog puta D.Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	300.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	52	0
41	2013 /IV /48	Asfaltiranje puta Bajrići-Gornja Lohinja (5.500 m) u MZ Donja Lohinja	880.000	100.000	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	50	0
42	2013 /IV /50	Asfaltiranje puta Džanani- Serhatlije u MZ Gornji Dobrovci	120.000	0	60.000	40.000	0	0	0	0	0	20.000	0	47	60.000
43	2011 /IV /44	Održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica	30.000	24.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	47	0
44	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	46	0

45	2011 /IV /49	Asvaltiranje puta Rijeka-Vinjišta- Begovići u MZ Gornji Dobrovci	112.000	80.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	45	0
46	2011 4 /IV /45	Rekonstrukcija zaseoskih puteva u MZ Piskavica	180.000	0	180.000	140.000	0	0	0	0	0	40.000	0	45	0
47	2011 /IV /50	Asvaltiranje puta M4-Kakmuški most (950 m) u MZ D.Lohinja	152.000	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	44	22.000
48	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	34.000	38.000	36.000	0	0	0	0	0	2.000	0	43	38.000
49	2011 /IV /54	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	65.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	43	0
50	2013 /IV /63	Put Ćorići-Bašče u MZ Piskavica	50.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	41	25.000
51	2012 /IV /82	Asvaltiranje puta M4-Lug I (dužine 350 m) u MZ Donja Lohinja	42.000	21.000	21.000	15.000	0	0	0	0	0	6.000	0	40	0
52	2014 /IV /50	Asvaltiranje puta M4-Diljke (dužine 950 m) u MZ D.Lohinja	152.000	0	152.000	122.000	0	0	0	0	0	30.000	0	39	0
53	2012 /IV /84	Asfaltiranje puta prema naselju Ribnjak u MZ Pribava	40.000	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	39	0

54	2013 /IV /69	Asfaltiranje puta kroz naselje Kurtoviće u MZ Miričina	70.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	37	30.000
55	2013 /IV /70	Asfaltiranje puta M4-Lug II (dužine 580 m) u MZ D.Lohinja	70.000	0	35.000	25.000	0	0	0	0	0	10.000	0	37	35.000
56	2012 /IV /93	Rasvjeta u MZ D.Lohinja (dion. od Mujkanovca do groblja u Pribavi)	44.000	20.000	24.000	20.000	0	0	0	0	0	4.000	0	36	0
57	2013 /IV /73	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (zaseoku Ahmetaši, Lug I, II, Diljke)	40.000	10.000	30.000	25.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	0
58	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	45.000	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	36	0
59	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	110.000	60.000	40.000	0	0	0	0	0	20.000	0	35	138.000
60	2011 /IV /61	Asfaltiranje lokalnog puta zaseok Mehići u MZ Rašljeva	140.000	80.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35	30.000
61	2012 /IV /97	Asfaltiranje lokalnog puta zaseok Mahala (dužine 500 metara) u MZ Rašljeva	54.000	29.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0

62	2014 /IV /63	Asfaltiranje puta kroz naselje Babljak u MZ Miričina	60.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	33	0
63	2014 /IV /64	Sanacija putnog pravca Škola- Hodžići u MZ Priješko Brdo	180.000	0	180.000	150.000	0	0	0	0	0	30.000	0	33	0
64	2012 /IV /99	Izgradnja javne rasvjete u MZ Miričina	30.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	33	0
UKUPNO KM			11.547.700	3.513.400	7.616.300	5.399.100	0	1.580.000	250.000	20.000	0	367.200	0	3.911	418.000

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizov	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donac ije	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2011 /V /3	Opremanje TVJ Gračanica- autocisterna V= 12.000 L	500.000	400.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	120	0
2	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	75.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	108	10.000

3	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uređima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Dobrovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina)	100.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	66	40.000
4	2012 /V /12	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Malešići i Lukavica	45.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	61	0
5	2012 /V /14	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Dobrovci i Vranovići	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0

6	2012 /V /15	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Soko, Škahovica, Babići i Piskavica	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
7	2012 /V /16	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Stjepan Polje	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
8	2012 /V /17	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Džakule	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
9	2013 /V /9	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Gornja Orahovica i Rašljeva	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
UKUPNO KM			925.000	625.000	250.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	644	50.000

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	ozna ka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizov	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donac ije	Bodo vi	ostaje za realizacij
1	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	827.000	200.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100	1.591.000
2	2011 /VI /4	Izgradnja sport sko-rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići	70.000	45.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	97	0
3	2014 /VI /2	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta za Babiće do mosta kod SŠC) u MZ Gračanica	2.728.500	0	2.728.500	2.728.500	0	0	0	0	0	0	0	84	0
4	2013 /VI /4	Regulacija korita rijeke Drijenča (dionica od mosta u Ul. Drijenča- Ul.Gajevi do ušća u rijeku Sokolušu) u MZ Gračanica	960.000	50.000	910.000	910.000	0	0	0	0	0	0	0	79	0

5	2013 /VI /5	Regulacija korita rijeke Drijenča (dionica od mosta na rijeci Drijenči koji spaja putni pravac Drijenča do mosta Ul.Drije nča-Ul.Gajevi) u MZ Gračanica	909.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	73	859.000
6	2013 /VI /6	Izrada projekta regulacije kao i izgradnja regulacije potoka Ilidža u zoni izvorišta Ilidža u MZ Soko	50.000	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	71	0
7	2013 /VI /7	Izrada Projekta regulacije kao i izgradnja regulacije rijeke Sokolu še u zoni izvorišta Sklop -Pašalići u MZ Gračanica	120.000	20.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	69	0
8	2013 /VI /8	Regulacija korita potoka Japaga (dionica od javne česme Derva do regulisanog dijela u naselju Japaga) u MZ Gračanica	126.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	53	116.000
9	2014 /VI /8	Uređenje korita «Tunjevačke Rijeke» u MZ Pribava	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	37	0
UKUPNO KM			7.616.500	952.000	4.098.500	3.998.500	0	0	50.000	50.000	0	0	0	663	2.566.000

**PRENOS U 2015.god. iz
PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2010.-2014. god.
AŽURIRANJE u 2011.g.**

**PRENOS U 2015.GODINU IZ PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA
AŽURIRANJE u 2011.g.**

GRUPA I

**SPORT, KULTURA, POTREBE
ROMA**

r.b.	oznak a	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												ostaje za realiz acij
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij a	Evropska Unija	Građan i	Dona cije	Bodovi	
1	2010 / I /5	Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda- BKC	100.000	77.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	87	0
2	2014 / I /2	Izgradnja fudbalskog igrališta u MZ Škahovica	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		250.000	77.500	172.500	172.500	0	0	0	0	0	0	0	87	0

GRUPA II

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	oznak a	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												ostaje za realiz acij
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij a	Evropska Unija	Građan i	Dona cije	Bodovi	
1															
	UKUPNO KM		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GRUPA III

VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	oznak a	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												ostaje za reali
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federaci ja	Evropska Unija	Građan i	Dona cije	Bodovi	
1	2010 /III /2	Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacionog sistema Gračanica	4.000.000	3.075.000	925.000	0	925.000	0	0	0	0	0	0	138	0
2	2011 /III /5	Izgradnja kolektorske mreže kanaliza cionog sistema Gračanica	3.500.000	300.000	3.200.000	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	118	0
3	2010 /III /7	Vodosnabdijeva nje Mjesne zajednice D. Orahovica	1.100.000	310.000	790.000	790.000	0	0	0	0	0	0	0	99	0
4	2014 /III /4	Izgradnja kanalizacione mreže i fabrike za prečišća vanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	1.530.000	740.000	0	740.000	0	0	0	0	0	0	97	0
5	2011 /III /14	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	65.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	91	0

6	2011 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	65.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	91	0
7	2010 /III/11	Bušotina pitke vode za građane MZ Babići	150.000	105.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	82	0
8	2011 /III /25	Kanalizacija u naselju Polje - MZ Stjepan Polje	220.000	135.000	85.000	64.000	0	0	0	0	0	21.000	0	78	0
9	2011 /III /28	Kanalizacija u naselju Mala Rijeka MZ D. Orahovica	220.000	180.000	40.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	75	0
10	2012 /III /26	Kanalizacija u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	90.000	58.000	32.000	23.000	0	0	0	0	0	9.000	0	71	0
11	2011 /III /34	Izgradnja kanalizacije za naselje Brdo- Babljak u MZ Miričina	50.000	35.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	53	0
UKUPNO KM			11.780.000	5.858.000	5.922.000	2.607.000	1.665.000	0	1.600.000	0	0	50.000	0	993	0

GRUPA IV

PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												Bodovi	ostaje za rea
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije			
1	2014 /IV /3	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Etivaža)	400.000	0	400.000	300.000	0	100.000	0	0	0	0	0	84	0	
2	2011 /IV /20	Izgradnja rasvjete u Ul.Branilaca grada (M4)	220.000	210.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	81	0	
3	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	80.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	72	0	
4	2014 /IV /7	Rekonstrukcija ul. Bijela Polja u MZ Gračanica	316.000	0	316.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	70	0	
5	2014 /IV /12	Asfaltiranje puta Vranovići-Sladna (dužine 400 metara) u MZ Vranovići	60.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	63	0	

6	2014 /IV /13	Asfaltiranje puta Potok-Plane (dužine 370 metara) u MZ Vranovići	45.000	0	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	63	0
7	2014 /IV /22	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od mosta na rijeci Drijenči do spoja sa komunikacijom pilana- izbjegličkog naselja)	139.000	0	139.000	139.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
8	2014 /IV /23	Putevi u poljoprivredno zemljište MZ Džakule	30.000	0	30.000	25.000	0	0	0	0	0	5.000	0	59	0
9	2014 /IV /36	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od naselja Lendići do ul.Gajevi) u MZ Lendići	195.000	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
10	2014 /IV /37	Uređenje zemljanog puta do poljoprivre dnih zemljišta u sjevernom dijelu MZ Džakule	20.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	55	0

11	2014 /IV /38	Rekonstrukcija putnog pravca Hadžići-Mezarje u MZ Stje. Polje	140.000	0	140.000	100.000	0	0	0	0	0	40.000	0	55	0
12	2014 /IV /39	Rekonstrukcija putnog pravca Jahići-Memići u MZ Stjepan Polje	94.500	0	94.500	74.500	0	0	0	0	0	20.000	0	52	0
13	2013 /IV /50	Asfaltiranje puta Džanani- Serhatlije u MZ Gornji Dobrovci	120.000	60.000	60.000	40.000	0	0	0	0	0	20.000	0	47	0
14	2014 /IV /44	Put Piskavica (Puškari) izlaz na put Gračanica- Lohinja- Vranovići (Lovačka kuća)	70.000	0	70.000	60.000	0	0	0	0	0	10.000	0	46	0
15	2014 /IV /46	Rekonstrukcija poljoprivrednih puteva u Sprečkom Polju u MZ Stjepan Polje	100.000	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	20.000	0	44	0
16	2011 /IV /50	Asfaltiranje puta M4- Kakmuški most (950 m) u MZ D.Lohinja	152.000	130.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	44	0
17	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	72.000	38.000	36.000	0	0	0	0	0	2.000	0	43	0

18	2013 /IV /63	Put Ćorići-Bašče u MZ Piskavica	50.000	25.000	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	41	0
19	2013 /IV /69	Asfaltiranje puta kroz naselje Kurtoviće u MZ Miričina	70.000	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	37	0
20	2013 /IV /70	Asfaltiranje puta M4-Lug II (dužine 580 m) u MZ Donja Lohinja	70.000	35.000	35.000	25.000	0	0	0	0	0	10.000	0	37	0
21	2014 /IV /53	Sanacija putnog pravca Škola- Džinići-Cikote- Serhatlije u MZ Prijeko Brdo	300.000	0	300.000	250.000	0	0	0	0	0	50.000	0	37	0
22	2014 /IV /54	Asfaltiranje puta u zaseoku Piragići u MZ Gornji Dobrovci	100.000	0	100.000	70.000	0	0	0	0	0	30.000	0	36	0
23	2014 /IV /55	Asfaltiranje puta Lohinjski put-Durać (500 m) u MZ Donja Lohinja	80.000	0	80.000	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0	36	0
24	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar- Oštirkovac u MZ Soko	308.000	170.000	138.000	118.000	0	0	0	0	0	20.000	0	35	0

25	2011 /IV /61	Asfaltiranje lokalnog puta zaseok Mehići u MZ Rašljeva	140.000	110.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0
26	2014 /IV /61	Asfaltiranje puta za Brda- Mujačići u MZ Miričina	250.000	0	250.000	200.000	0	0	0	0	0	50.000	0	35	0
27	2014 /IV /62	Asfaltiranje lokalnog puta, zaseok Omerbašići (duž.300 m) u MZ Rašljeva	32.000	0	32.000	30.000	0	0	0	0	0	2.000	0	34	0
28	2014 /IV /65	Sanacija putnog pravca Jahići- Šarići-Okići u MZ Prijeko Brdo	240.000	0	240.000	200.000	0	0	0	0	0	40.000	0	33	0
UKUPNO KM			3.961.500	932.000	3.029.500	2.545.500	0	100.000	0	0	0	384.000	0	1388	0

GRUPA V

OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												ostaje za realiz
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	
1	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	90.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	108	0
2	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina	100.000	60.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	66	0
	UKUPNO KM		200.000	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	174	0

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJJE, REGULACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												ostaje za realizaciju
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	
1	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	1.027.000	1.591.000	613.000	0	0	489.000	489.000	0	0	0	100	0
2	2013 /VI /5	Regulacija korita rijeke Drijenča (dionica od mosta na rijeci Drijenči koji spaja putni pravac Drijenča do mosta Ul.Drijenča-Ul.Gajevi) u MZ Gračanica	909.000	50.000	859.000	859.000	0	0	0	0	0	0	0	73	0
3	2013 /VI /8	Regulacija korita potoka Japaga (dionica od javne česme Derva do regulisanog dijela u naselju Japaga) u MZ Gračanica	126.000	10.000	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	53	0
UKUPNO KM			3.653.000	1.087.000	2.566.000	1.588.000	0	0	489.000	489.000	0	0	0	226	0

REKAPITULACIJA PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA 2010-2014.godina
AŽURIRANJE u 2011.g.

godina realizacije →	2010.g.	2011.g.	2012.g.	2013.g.	2014.g.	2015.g.	ulupno planirano	ukupno
grupa ↓	realizovano	planirano	planirano	planirano	planirano	prenos		
GRUPA I	545.000							545000
sport, kultura, potrebe roma		570.000	917.500	1.102.500	502.500	172.500	3.265.000	3.265.000
GRUPA II	2.452.292							2.452.292
toplifikacija, deminiranje		2.277.260	1.554.580	1.300.000	0	0	5.131.840	5.131.840
GRUPA III	486.000							486000
vodovod, kanalizacija		1.328.000	5.996.000	5.240.500	6.192.500	5.922.000	24.679.000	24.679.000
GRUPA IV	643.500							643500
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti		2.516.212	5.571.350	4.973.600	7.616.300	3.029.500	23.706.962	23.706.962
GRUPA V	77.000							77000
oprema, dokumentacija		306.500	1.025.000	390.000	250.000	50.000	2.021.500	2.021.500
GRUPA VI	350.000							350000
klizišta, izletišta, deponije, regulacija		347.500	3.438.500	1.419.030	4.098.500	2.566.000	11.869.530	11.869.530
ukupno	4.553.792	7.345.472	18.502.930	14.425.630	18.659.800	11.740.000	70.673.832	75.227.624

